

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES		
REMODELACION DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
PRELIMINARES		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por Departamento de Auditoria interna
Planificación	100%	03 planos constructivos terminados
DESMONTAJES		
tabiques y ventaneria	100%	tabiques y ventaneria existente (63.29M2)
puertas	100%	puertas de madera (08 unidades)
tomacorrientes	100%	desmontaje de instalaciones de fuerza(1 global)
TRABAJOS EJECUTADOS		
tabiques	100%	instalacion de tabiques de tabla yeso (63.29 M2)
piso	100%	instalacion de piso ceramico (95.00m2)
pintura	100%	pintura general del Departamento (553.06M2)
ventaneria	100%	ventanas de vidrio y aluminio(10.98M2)
ventaneria existente	100%	restauracion de estructura de aluminio (218.00ml)
puertas	100%	puertas de madera(08u)
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES		
Remodelacion Departamento de Organización y Metodos		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
PRELIMINARES		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por Departamento de Org. Y Metodos
Planificación	100%	08 planos constructivos terminados
DESMONTAJES		
desmontaje de tablero	0%	desmontaje de tablero electrico
tabiques	0%	tabiques existentes de tablayeso (21.00M2)
lamparas	0%	Reubicacion de lamparas existentes (01 global)
red de iluminacion	0%	Reubicacion de redes de sistema de iluminacion
ventaneria existente	0%	desmontaje de ventaneria existente (17.00m2)
red de fuerza	0%	reubicacion de red de fuerza
TRABAJOS EJECUTADOS		
tabiques	0%	instalacion de tabiques de tabla yeso (43.00M2)
ventaneria	0%	instalacion de ventaneria aluminio negro(3.50m2)
puertas	0%	puertas de aluminio negro (2 unidades)
puertas	0%	instalacion de puerta de MDF (2 unidades)
mobiliario	0%	estacion para digitadores y afiliados (09 unidades)
red de iluminacion	0%	circuito de iluminacion (1 global)
red de fuerza	0%	circuito de fuerza (1 global)
lamparas	0%	instalacion de lamparas (12 unidades)
tomacorrientes	0%	instalacion de tomacorrientes (18unidades)
tableros	0%	instalacion de tablero de distribucion (1 GLOBAL)
tomas para telefono	0%	instalacion de tomas para telefonos (2 unidades)
tomas para red compu.	0%	tomas para red de informatica(14un.)
polarizado de ventanas	0%	polarizado de ventaneria existente (50.00M2)
pintura general	0%	pintura de muros, columnas y cielos (292.00M2)
pisos	0%	piso ceramico de 0.50x0.50m (115.00m2)

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES		
Restauracion de Espejo de Agua		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
PRELIMINARES		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación	100%	04 planos constructivos terminados
TRABAJOS EJECUTADOS		
limpieza y resanado	100%	limpieza y resanado de toda la superficie
tratamiento de grietas	100%	sellado de grietas con materiales especiales
instalaciones	100%	colocacion de tubería de agua potable
instalacion de accesorios	100%	colocacion de accesorios y elementos especiales
equipo	100%	instalacion de equipo de bombeo, succion, etc.
instalacion eléctrica	100%	alimentacion del sistema electrico, tablero elec.
trabajos de albañilería		
bordillo	100%	construccion de bordillo de concreto con granito
media caña	100%	construccion de media caña
caseta de bombas	100%	reacondicionamiento de caseta de bombas
acabados	100%	ensabietado y cernido
impermeabilizacion	100%	colocacion de materiales varios de impermeabil.
drenajes	100%	conexión a red existente de drenajes pluviales
bases para lamparas	100%	remodelacion de bases para reflectores
ACABADOS		
ceramica	100%	colocacion de recubrimiento con piso ceramico
TRABAJOS FINALES		
limpieza y lavado	100%	limpieza de toda la superficie y areas anexas
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES		
Remodelacion ingreso exterior al Edificio		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
PRELIMINARES		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación	100%	02 planos constructivos
DESMONTAJES		
pisos	100%	desmontaje de baldosa de concreto
bordillos	100%	demolicion de bordillos de concreto
excavacion	100%	excavacion y retiro de material sobrante
baranda	100%	desmontaje de baranda existente de metal
TRABAJOS EJECUTADOS		
relleno y compactacion	100%	colocacion de material selecto y compactacion
adoquinamiento	100%	colocacion de adoquin
rampas	100%	construccion de rampa de concreto
jardinizacion	100%	siembra y colocacion de plantas ornamentales
colocacion de ceramico	100%	en gradas y rampa de ingreso al edificio
colocacion de baranda	100%	colocacion de baranda de metal
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES		
Remodelacion Area de CATAFI		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
PRELIMINARES		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación	100%	02 planos constructivos
DESMONTAJES		
mobiliario	100%	desmontaje de modulares de atencion
instalaciones	100%	instalaciones electricas (tomacorrientes, red,etc.)
desmontaje de piso	100%	demolicion de piso existente
TRABAJOS EJECUTADOS		
instalaciones	100%	instalacion de tomacorrientes, telefonos y red inf.
ventaneria	100%	instalacion de ventaneria de vidrio y aluminio
puertas	100%	instalacion de puertas de vidrio y aluminio
mobiliario	100%	reacondicionamiento de muebles o estaciones

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES		
Impermeabilización de losas tercer nivel		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
		este proyecto se encuentra proximo a dar inicio
		pendiente de emitir orden de compra y notificar a la Empresa adjudicada a traves de evento de GUATECOMPRAS.
PRELIMINARES		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación	100%	02 planos constructivos
tramite de Guatecompras	100%	se adjudico el proyecto a contratista
TRABAJOS PRELIMINARES		
limpieza de losa	0%	limpieza del area a trabajar 575m2
bajadas agua pluvial	0%	reparacion de bocatubus de bajadas pluviales
TRABAJOS A EJECUTAR		
Impermeabilizacion	0%	colocacion de Impermeabilizante 575 m2
limpieza general	0%	limpieza del area trabajada 575m2
REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES		
Remodelacion Departamento Actuarial y Estadistico 5o. nivel		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
TRABAJOS PRELIMINARES		
Diseño de Anteproyecto	100%	1 plano, renglones de trabajo y presupuesto est.
planos constructivos	0%	pendiente de autorizacion de proyecto
Desmontajes		
lamparas	0%	desmontaje de lamparas empotradas 40 unidades
red de iluminacion	0%	desmontaje de red de iluminacion 1 global
red de fuerza	0%	desmontaje de tomacorrientes y red 1 global
pileta	0%	desmontaje de pileta existente 1 unidad
puertas	0%	desmontaje de puertas 7 unidades
cielo falso	0%	desmontaje de cielo falso existente 200m2
tabiques de tablayeso	0%	desmontaje de tabiques de tablayeso 1 global
TRABAJOS A EJECUTAR		
Piso	0%	colocacion de piso ceramico 200m2
red de iluminacion	0%	instalacion de red del sistema de iluminacion
cielo falso	0%	colocacion de cielo falso y estructura de aluminio
lamparas	0%	colocacion de lamparas fluorescentes empotradas
puertas		
puertas de madera	0%	colocacion puertas de madera 5 unidades
puertas de vidrio	0%	colocacion de puertas aluminio y vidrio 2 unida
puertas especiales	0%	puertas con chapa electrica 1 unidad
artefactos	0%	instalacion de lavatrastos 1 unidad
muebles	0%	fabricacion e instalacion de mueble de cocina
tabiques	0%	instalacion de tabiques de tablayeso 10m2
pintura	0%	pintura general del area 1 global
OTROS TRABAJOS		
trabajos imprevistos	0%	trabajos que no han sido considerados
		proyecto pendiente de iniciarse

REMDELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES		
Remodelacion Departamento Servicios Contratados tercer nivel		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
<b>TRABAJO PRELIMINARES</b>		
Diseño de Anteproyecto	50%	1 plano, renglones de trabajo y presupuesto est.
planos constructivos	0%	pendiente autorización de proyecto
<b>Desmontajes</b>		
cielo falso	0%	desmontaje de cielo falso existente
lamparas	0%	desmontaje de lamparas empotradas
red de iluminacion	0%	desmontaje de red de iluminacion 1 global
red de fuerza	0%	desmontaje de tomacorrientes y red 1 global
puertas	0%	desmontaje de puertas
tabiques de tablayeso	0%	desmontaje de tabiques de tablayeso
ventaneria	0%	desmontaje de ventaneria de aluminio
<b>TRABAJO A EJECUTAR</b>		
Piso	0%	colocacion de piso ceramico
red de iluminacion	0%	instalacion de red del sistema de iluminacion
cielo falso	0%	colocacion de cielo falso y estructura de aluminio
lamparas	0%	colocacion de lamparas fluorescentes empotradas
puertas		
puertas de madera	0%	colocacion puertas de madera
puertas de vidrio	0%	colocacion de puertas aluminio y vidrio
puertas especiales	0%	puertas con chapa electrica
artefactos	0%	instalacion de lavamanos, inodoros, etc.
muebles	0%	fabricacion e instalacion de muebles varios
tabiques	0%	instalacion de tabiques de tablayeso
pintura	0%	pintura general del area
tomacorrientes y red	0%	instalacion de tomacorrientes y salidas de red
<b>OTROS TRABAJOS</b>		
trabajos imprevistos	0%	trabajos que no han sido considerados
		proyecto pendiente de iniciarse
REMDELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES		
Remodelacion Departamento de Abastecimientos tercer nivel		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
<b>TRABAJO PRELIMINARES</b>		
Diseño de Anteproyecto	50%	1 plano, renglones de trabajo y presupuesto est.
planos constructivos	0%	pendiente de autorización de proyecto
<b>Desmontajes</b>		
lamparas	0%	desmontaje de lamparas empotradas
red de iluminacion	0%	desmontaje de red de iluminacion 1 global
red de fuerza	0%	desmontaje de tomacorrientes y red 1 global
cielo falso	0%	desmontaje de cielo falso existente
puertas	0%	desmontaje de puertas
tabiques de tablayeso	0%	desmontaje de tabiques de tablayeso
ventaneria	0%	desmontaje de ventaneria de aluminio
<b>TRABAJO A EJECUTAR</b>		
Piso	0%	colocacion de piso ceramico
red de iluminacion	0%	instalacion de red del sistema de iluminacion
cielo falso	0%	colocacion de cielo falso y estructura de aluminio
lamparas	0%	colocacion de lamparas fluorescentes empotradas
puertas		
puertas de madera	0%	colocacion puertas de madera
puertas de vidrio	0%	colocacion de puertas aluminio y vidrio
puertas especiales	0%	puertas con chapa electrica
artefactos	0%	instalacion de lavamanos, inodoros, etc.
muebles	0%	fabricacion e instalacion de muebles varios
tabiques	0%	instalacion de tabiques de tablayeso
pintura	0%	pintura general del area
tomacorrientes y red	0%	instalacion de tomacorrientes y salidas de red
<b>OTROS TRABAJOS</b>		
trabajos imprevistos	0%	trabajos que no han sido considerados
		proyecto pendiente de iniciarse

AMPLIACIÓN MODULO DE ENCAMAMIENTO 2DO NIVEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
DISEÑO ANTEPROYECTO	100%	01 plano de distribución en planta
PLANIFICACION	100%	14 planos constructivos terminados
PRELIMINARES	100%	demolicion y acondicionamiento de estructuras existentes 1 global, trazo y nivelacion 697.00m2.
CIMENTACIONES	100%	demolicion y acondicionamiento de bases para columnas 28 unidades, estructura metalica principal 23.00m2, bases para columnas 28.00 unidades, estructura para base de piso 697.00m2, columnas metalicas tipo joist 28.00 unidades, retiro de material sobrante 1 global.
MAMPOSTERIA Y COLUMNAS	100%	muros de electropanel 437.00m2, forro de columnas con electropanel 28 unidades, columnas de costanera metalica 2 unidades, sillares 96.00ml, cenefas tipo 1 y 2 137.50ml,
VIGAS Y TECHOS	100%	vigas de metal tipo Joist 185.00ml, canales de lamina galvanizada 112.50ml, estructura metalica para techo 697.00m2, cubierta de lamina termoacustica 697.00m2.
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	100%	salidas de agua fria pvc de 1/2" 41 unidades, salidas de agua caliente cpvc de 1/2" 31 unidades, tuberia de agua potable de pvc de 3/4" y 1/2" 222.00ml, tuberia de agua caliente cpvc de 1/2" 225.00ml., valvulas para agua caliente y fria de 1/2" y 3/4" 10 unidades, conexion a redes existentes 1 global, salidas de drenajes de 2", 3", 4" 41 unidades, redes de drenajes pluviales y sanitarias de pvc 3", 2", 4" 209.00ml.; conexion a red existente de drenajes pluvial y sanitario 1.00 global,
INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	100%	tomacorrientes dobles polarizados de 120v 195 unidades, sistema de iluminacion con lamparas de diferente tipo 371 unidades; red de iluminacion 1 global, red de fuerza 1 global, red general de sistema de llamado de enfermeras 1 global, tableros de distribucion 2 unidades, conexiones a sistemas electrico existente (acometida) 1 global.
INSTALACIONES ESPECIALES	100%	tomas expuestas de oxigeno 40 unidades, tomas expuestas de vacio 40 unidades, red general de sistema de oxigeno 1 global, red general de sistema de vacio 1 global.
AMPLIACIÓN MODULO DE ENCAMAMIENTO 2DO NIVEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
ARTEFACTOS Y COMPLEMENTOS	100%	inodoros con deposito 6 unidades, mingitorios 3 unidades, duchas con mezcladoras 6 unidades, lavamanos 21 unidades, jaboneras para duchas 6 unidades, tubos para cortinas en duchas 6 unidades, cortinas para duchas 6 unidades, dispensadores de jabon liquido 21 unidades.
MOBILIARIO Y EQUIPO	100%	muebles de madera para estacion de enfermeria 2 unidades
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	100%	construccion de dos losas (puente) entre modulo nuevo y existente 23.00m2, restauracion de gradas 1 global, restauracion de forro de machimbre 1 global, forro de muros y cielo con tablayeso 68.00m2, restauracion de cubo de esensor 1 unidad, desmontaje e instalacion de puertas de madera 2 unidades, detalles varios en madera 6.00ml., instalacion de lamparas de varios tipos 3 unidades, instalacion de calentador electrico de 80 galones y caseta 1 unidad, pintura en varias areas del Hospital 1 global, demolicion y restauracion de instalaciones 1 global, colocacion de piso en corredor primer nivel 200.00m2, instalacion de lamparas en corredor primer nivel 11 unidades, demolicion de muros para abertura de vanos entre modulos 1 global, construccion de losas laterales con acabados e instalaciones 45.00m2, forro de voladizos laterales del modulo y reacondicionamiento de instalaciones 102 ml, instalacion de domo con estructura metalica y lamina acrilica 66.00 m2, instalacion de pasamanos de metal 2 unidades, bancas de metal con acabados de pintura automotriz 6 unidades, macetones de fibrocemento con plantas naturales 16 unidades.
TRABAJOS DE REPARACION (daños por daños de la tormenta AGATHA y volcan de Pacaya)	100%	reparacion de 112.40 metros lineales de canales, reparacion de 700.00m2 de cubierta de , reparacion de cenefas de tablayeso, cambio de planchas de cielo falso, encajuelado de tuberia de oxigeno y vacio, pintura de tabiques, cenefas y encajuelados de tablayeso.
TRABAJOS DE LIMPIEZA	100%	limpieza de 700.00m2 de cubierta (techo de lamina), limpieza de 112.40 metros lineales de canales, limpieza de areas de terraza, alisado e impermeabilizacion de 56.20 m2 de muros exteriores, reparacion de daños por fuga de agua potable, (todos estos trabajos fueron a consecuencia de daños por la caída de arena volcanica.)
OTROS TRABAJOS	100%	se realizan trabajos de reforzamiento con estructura metalica de losa en estacion de enfermeria (primer nivel).

AMPLIACIÓN MODULO DE ENCAMAMIENTO 2DO NIVEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES		
ACTIVIDAD	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
ARTEFACTOS Y COMPLEMENTOS	100%	inodoros con deposito 6 unidades, mingitorios 3 unidades, duchas con mezcladoras 6 unidades, lavamanos 21 unidades, jaboneras para duchas 6 unidades, tubos para cortinas en duchas 6 unidades, cortinas para duchas 6 unidades, dispensadores de jabon liquido 21 unidades.
MOBILIARIO Y EQUIPO	100%	muebles de madera para estacion de enfermeria 2 unidades
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	100%	construccion de dos losas (puente) entre modulo nuevo y existente 23.00m2, restauracion de gradas 1 global, restauracion de forro de machimbre 1 global, forro de muros y cielo con tablayeso 68.00m2, restauracion de cubo de esensor 1 unidad, desmontaje e instalacion de puertas de madera 2 unidades, detalles varios en madera 6.00ml., instalacion de lamparas de varios tipos 3 unidades, instalacion de calentador electrico de 80 galones y caseta 1 unidad, pintura en varias areas del Hospital 1 global, demolicion y restauracion de instalaciones 1 global, colocacion de piso en corredor primer nivel 200.00m2, instalacion de lamparas en corredor primer nivel 11 unidades, demolicion de muros para abertura de vanos entre modulos 1 global, construccion de losas laterales con acabados e instalaciones 45.00m2, forro de voladizos laterales del modulo y reacondicionamiento de instalaciones 102 ml, instalacion de domo con estructura metalica y lamina acrilica 66.00 m2, instalacion de pasamanos de metal 2 unidades, bancas de metal con acabados de pintura automotriz 6 unidades, macetones de fibramento con plantas naturales 16 unidades.
TRABAJOS DE REPARACION (daños por daños de la tormenta AGATHA y volcan de Pacaya)	100%	reparacion de 112.40 metros lineales de canales, reparacion de 700.00m2 de cubierta de , reparacion de cenefas de tablayeso, cambio de planchas de cielo falso, encajuelado de tuberia de oxigeno y vacio, pintura de tabiques, cenefas y encajuelados de tablayeso.
TRABAJOS DE LIMPIEZA	100%	limpieza de 700.00m2 de cubierta (techo de lamina), limpieza de 112.40 metros lineales de canales, limpieza de areas de terraza, alisado e impermeabilizacion de 56.20 m2 de muros exteriores, reparacion de daños por fuga de agua potable, (todos estos trabajos fueron a consecuencia de daños por la caida de arena volcanica.)
OTROS TRABAJOS	100%	se realizan trabajos de reforzamiento con estructura metalica de losa en estacion de enfermeria (primer nivel).
	100%	reubicacion e instalacion de artefactos sanitarios y trabajos de albañileria
	100%	colocacion de azulejo en muebles para artefactos sanitarios (estacion de enfermeria)
REFORZAMIENTO DE LOSAS PRIMER NIVEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES		
	AVANCE	FACTOR DE ÉXITO
TRABAJOS PRELIMINARES	100%	excavacion estructural para bases de troncos de columnas (12 unidades)
TRABAJOS DE ALBAÑILERA	100%	armado y fundicion de bases para columnas (12 unidades)
	100%	construccion de muebles fundidos para colocacion de artefactos (04 unidades)
TRABAJOS DE HERRERIA	25%	reforzamiento de losas con estructuras metalicas en area
OTROS TRABAJOS	100%	colocacion de azulejo en muebles para artefactos sanitarios (estacion de enfermeria)
	100%	reubicacion de artefactos sanitarios en estacion de enfermeria (04 unidades)