

<b>REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES</b>		
REMODELACION DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>AVANCE</b>	<b>FACTOR DE ÉXITO</b>
<b>PRELIMINARES</b>		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por Departamento de Auditoria interna
Planificación	100%	03 planos constructivos terminados
<b>DESMONTAJES</b>		
tabiques y ventaneria	100%	tabiques y ventaneria existente (63.29M2)
puertas	50%	puertas de madera (03 unidades)
tomacorrientes	100%	desmontaje de instalaciones de fuerza(1 global)
<b>TRABAJOS EJECUTADOS</b>		
tabiques	100%	instalacion de tabiques de tabla yeso (63.29 M2)
piso	60%	instalacion de piso ceramico (95.00m2)
pintura	100%	pintura general del Departamento (553.06M2)
ventaneria	100%	ventanas de vidrio y aluminio(10.98M2)
ventaneria existente	100%	restauracion de estructura de aluminio (218.00ml)
puertas	50%	puertas de madera(03u)

<b>REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES</b>		
Remodelacion area de Recarnitizacion Division de patronos		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>AVANCE</b>	<b>FACTOR DE ÉXITO</b>
<b>PRELIMINARES</b>		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por Departamento de Org. Y Metodos
Planificación	100%	08 planos constructivos terminados
<b>DESMONTAJES</b>		
desmontaje de tablero	0%	desmontaje de tablero electrico
tabiques	0%	tabiques existentes de tablayeso (21.00M2)
lamparas	0%	Reubicacion de lamparas existentes (01 global)
red de iluminacion	0%	Reubicacion de redes de sistema de iluminacion
ventaneria existente	0%	desmontaje de ventaneria existente (17.00m2)
red de fuerza	0%	reubicacion de red de fuerza
<b>TRABAJOS EJECUTADOS</b>		
tabiques	0%	instalacion de tabiques de tabla yeso (43.00M2)
ventaneria	0%	instalacion de ventaneria aluminio negro(3.50m2)
puertas	0%	puertas de aluminio negro (2 unidades)
puertas	0%	instalacion de puerta de MDF (2 unidades)
mobiliario	0%	estacion para digitadores y afiliados (09 unidades)
red de iluminacion	0%	circuito de iluminacion (1 global)

<b>REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES</b>		
Remodelacion area de Recarnitizacion Division de patronos		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>AVANCE</b>	<b>FACTOR DE ÉXITO</b>
red de fuerza	0%	circuito de fuerza (1 global)
lamparas	0%	instalacion de lamparas (12 unidades)
tomacorrientes	0%	inatalacion de tomacorrientes (18unidades)
tableros	0%	instalacion de tablero de distribucion (1 GLOBAL)
tomas para telefono	0%	instalacion de tomas para telefonos (2 unidades)
tomas para red compu.	0%	tomas para red de informatica(14un.)
polarizado de ventanas	0%	polarizado de ventaneria existente (50.00M2)
pintura general	0%	pintura de muros, columnas y cielos (292.00M2)
pisos	0%	piso ceramico de 0.50x0.50m (115.00m2)

<b>REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES</b>		
Restauracion de Espejo de Agua		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>AVANCE</b>	<b>FACTOR DE ÉXITO</b>
<b>PRELIMINARES</b>		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación	100%	04 planos constructivos terminados
<b>TRABAJOS EJECUTADOS</b>		
limpieza y resanado	100%	limpieza y resanado de toda la superficie
tratamiento de grietas	100%	sellado de grietas con materiales especiales
instalaciones	100%	colocacion de tuberia de agua potable
instalacion de accesorios	50%	colocacion de accesorios y elementos especiales
equipo	50%	instalacion de equipo de bombeo, succion, etc.
instalacion electrica	25%	alimentacion del sistema electrico, tablero elec.
<b>trabajos de albañileria</b>		
bordillo	100%	construccion de bordillo de concreto con granito
media caña	100%	construccion de media caña
caseta de bombas	100%	reacondicionamiento de caseta de bombas
acabados	100%	ensabietado y cernido
impermeabilizacion	90%	colocacion de materiales varios de impermeabil.
drenajes	100%	conexión a red existente de drenajes pluviales
bases para lamparas	100%	remodelacion de bases para reflectores
<b>ACABADOS</b>		
ceramica	0%	colocacion de recubrimiento con piso ceramico
<b>TRABAJOS FINALES</b>		
Limpieza y lavado	0%	limpieza de toda la superficie y areas anexas

<b>REMDELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES</b>		
Remodelacion ingreso exterior al Edificio		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>AVANCE</b>	<b>FACTOR DE ÉXITO</b>
<b>PRELIMINARES</b>		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación	100%	02 planos constructivos
<b>DESMONTAJES</b>		
pisos	100%	desmontaje de baldosa de concreto
bordillos	100%	demolicion de bordillos de concreto
excavacion	100%	excavacion y retiro de material sobrante
baranda	100%	desmontaje de baranda existente de metal
<b>TRABAJOS EJECUTADOS</b>		
relleno y compactacion	100%	colocacion de material selecto y compactacion
adoquinamiento	100%	colocacion de adoquin
rampas	100%	construccion de rampa de concreto
jardinizacion	100%	siembra y colocacion de plantas ornamentales
colocacion de ceramico	100%	en gradas y rampa de ingreso al edificio
colocacion de baranda	100%	colocacion de baranda de metal

<b>REMDELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES</b>		
Remodelacion Area de CATAFI		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>AVANCE</b>	<b>FACTOR DE ÉXITO</b>
<b>PRELIMINARES</b>		
Diseño Anteproyecto	100%	Aprobado por las Autoridades Superiores
Planificación	100%	02 planos constructivos
<b>DESMONTAJES</b>		
mobiliario	100%	desmontaje de modulares de atencion
instalaciones	100%	instalaciones electricas (tomacorrientes, red,etc.)
desmontaje de piso	100%	demolicion de piso existente
<b>TRABAJOS EJECUTADOS</b>		
instalaciones	100%	instalacion de tomacorrientes,telefonos y red inf.
ventaneria	100%	instalacion de ventaneria de vidrio y aluminio
puertas	100%	instalacion de puertas de vidrio y aluminio
mobiliario	100%	reacondicionamiento de muebles o estaciones