



UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO / DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
 RESPONSABLE DE LAS OBRA, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCÍA / ING. CARLOS FERNANDO LUCERO DE LEON
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

No.	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO	FORMA DE EJECUCIÓN	COSTO ESTIMADO	COSTO VIGENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2012 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 924-SGA/2012	COSTO VIGENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 SEGÚN RESOLUCIÓN No. 1129-SGA/2012	COSTO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	COSTO VIGENTE AL 21 DE ENERO DE 2013 SEGÚN RESOLUCIONES No. 119-SGA/2013 Y 134-SGA/2013	COSTO VIGENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2013	EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2013						TOTAL ACUMULADO DEL PROYECTO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA EN CUANTO AL PROYECTO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA EN CUANTO AL PROYECTO	TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES	
									SEPTIEMBRE DE 2012	OCTUBRE DE 2012	NOVIEMBRE DE 2012	DICIEMBRE DE 2012	ENERO DE 2013	FEBRERO DE 2013						MARZO DE 2013
1	CONSULTORIO DE MORALES IZABAL REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CONSULTORIO	POR ADMINISTRACIÓN	Q 1,450,838.00	Q 1,450,838.00	Q 2,411,694.12	Q 3,862,532.12	Q 1,954,000.00	Q 5,816,532.12	Q 686,384.68	Q 604,909.70	Q 965,714.17	Q 39,457.14	Q -	Q 1,619,544.75	Q -	Q 3,916,010.44	67.33	86.00	MARZO DE 2013	SE INFORMA: QUE, ALTOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN HAN GENERADO CAMBIOS EN ASPECTOS DEL DISEÑO ORIGINAL DE LA OBRA, INCREMENTANDO ASÍ: DOS CLÍNICAS MÁS INCLUYENDO LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS A ESE DISEÑO, ASÍ, TAMBIÉN EN EL DISEÑO DE INTERIORES, CON MATERIALES SELECTOS EN EL MÓDULO QUE CONTEMPLA LAS CLÍNICAS, EMERGENCIA Y FACHADAS; RENGLONES QUE FUERON MODIFICADOS EN LA CANTIDAD DE METROS CUADRADOS A EJECUTAR. EN LOS PRÓXIMOS INFORMES, SE DARÁN A CONOCER LOS RENGLONES DE TRABAJO CON SUS MODIFICACIONES.
T O T A L			Q 1,450,838.00	Q 1,450,838.00	Q 2,411,694.12	Q 3,862,532.12	Q 1,954,000.00	Q 5,816,532.12	Q 686,384.68	Q 604,909.70	Q 965,714.17	Q 39,457.14	Q -	Q 1,619,544.75	Q -	Q 3,916,010.44				