



UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, TRABAJOS ASIGNADOS AÑO 2013
RESPONDABLE DE LAS OBRAS, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCÍA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL DÍA 31 DE ENERO DE 2013

No.DE ORDEN	No.DE SNIP	NOMBRE DE LA UNIDAD	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	ENERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN A EJECUTAR	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS A LA FECHA	COSTO ESTIMADO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA EN CUANTO AL PROYECTO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA EN CUANTO AL PROYECTO	OSERVACIONES
OBRAS PRESUPUESTADAS													
1	75250	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES "CEIBAL"	MÓDULO DE ACOPIO DE DESECHOS SÓLIDOS, HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES UBICACIÓN: 13 Avenida 1-51 Zona 4 Mixco, Colonia Monte Real.	Consiste en la construcción, de un móulo que estara compuesto de Acopio de tres ambientes, consistentes en: 1-Depósito de desechos alimenticios; 2-Deposito de desechos sólidos hospitalarios bioinfecciosos; 3- Vestidor lanvandería que incluye lavadero, Vestidor y Ducha para el personal de mantenimiento.	Q -	PENDIENTE	PENDIENTE	128.00	0.00	Q 812,000.00	0%	0%	SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS PARA SU ADJUDICACIÓN A EMPRESA QUE EJECUTARÁ EL PROYECTO.
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	Q -					Q 812,000.00			
OTROS SERVICIOS DE APOYO POR FUNCIONAMIENTO													
No.DE ORDEN	NOMBRE DE LA UNIDAD	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	ENERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	METROS CUADRADOS A EJECUTAR ESTE MES	METROS CUADRADOS EJECUTADOS A LA FECHA	COSTO ESTIMADO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA EN CUANTO ALOS TRABAJOS	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA EN CUANTO ALOS TRABAJOS	OSERVACIONES	
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MULTIREGIONAL	ACONDICIONAMIENTO DE PARQUEO EN SÓTANO Y AREA VERDE DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES UBICACIÓN: 7a. Avenida 22-72 Zona 1, Guatemala, Ciudad.	Las instalaciones del edificio de las oficinas centrales del IGSS datan del año 1946, cuentan con ocho niveles y un ático, habilitados para las diferentes dependencias del Instituto, albergan las oficinas del área ejecutiva. Departamentos de gestión normativa- administrativa y de atención a los afiliados y derechohabientes. A partir de años anteriores se han venido realizando mejoras a los ambientes de las dependencias, con el objeto de prestar un servicio más eficiente, agradable, cómodo, ordenado, iluminado y fluido, de tal manera que se trasladaron algunas dependencias a otro edificio, con el objeto de liberar espacios físicos que permitieran el reacondicionamiento de los servicios. Sin embargo, estas mejoras no han sido suficientes para atender con adecuada tecnología y automatización que requiere el proyecto de modernización, del edificio administrativo del IGSS, así como brindar el apoyo multiregional surgidas por las necesidades de atención.	Q -	02 DE ENERO DE 2013	31 DE DICIEMBRE DE 2013	0.00	0.00	Q 2,500,000.00	0%	0%	EL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES; TIENE UNA ASIGNACIÓN DE VARIOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO Y REORDENAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS COMO PARTE DE LA ORGANIZACIÓN A NIVEL INTERNO, TODO ESTO OBEDECE AL MANTENIMIENTO INMEDIATO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EDIFICIO Y APOYO MULTIREGIONAL.	
3	CLINICAS MORALES IZABAL	CLINICAS MORALES IZABAL: Av. Simón Bolívar, 7-54. Morales Izabal, Guatemala.	Los trabajos consisten en la reparación del modulo existente propiedad del instituto localizado en la cabecera municipal de Morales, Izabal el cual fue desalojado por el Instituto y que por el abandono a sufrido daños en algunos componentes constructivos; asimismo dentro del proyecto se trabaja en la construcción de áreas nuevas como solución al programa de necesidades presentado. Área de modulo existente 295.74m2. Área de Módulos nuevos 977.38m2. Área total de construcción 1,273.12 m2. Área total del terreno 1,622.49 m2. Área libre 349.37 m2.	Q -	02 DE ENERO DE 2013	31 DE MARZO DE 2013	0.00	0.00	Q 969,000.00	83.40%	0%	SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN: LA FASE DE ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, DE ACUERDO A LA REPROGRAMACIÓN QUE DA LUGAR A LOS RENGLONES DE TRABAJO INCLUIDOS PARA ESTE AÑO. ENCUANTO AL AVANCE FINANCIERO, NO SE HA DESCARAGADO GASTOS DEL SICOIN, POR MOTIVO DE APERTURA DE RESOLUCIÓN FINANCIERA PARA ESTE PROYECTO.	
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	Q -					Q 3,469,000.00			