



# INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
Teléfono: 24720483  
infraestructura.igss@gmail.com

### INFORME LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con un Departamento que realiza el análisis, diseño y supervisión de la infraestructura hospitalaria y administrativa, para que brinde eficientemente los servicios de atención en salud a toda la población afiliada y a sus beneficiarios.

Los proyectos que actualmente se encuentran en ejecución en el Departamento de Infraestructura Institucional son los siguientes:

1. Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Sistema de Purificación de Agua		
1	Código:	01-003
2	Ubicación:	Hospital de La Gomera, Escuintla, sobre calle Eufracia Tambito
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 800,000.00
6	Fuente de Financiamiento:	Asignación Presupuestaria
7	Tiempo de Ejecución:	8 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Miguel Horacio García González
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Términos de referencia para Estudios Geológicos y Geotécnicos, Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de Factibilidad, Análisis de cantidad de desfogue de Aguas Servidas, Definición de necesidad de Términos de Referencia para contratación de Planta de Tratamiento e Investigación de Sistema adecuado para Planta de Tratamiento.
10.2	Gestión Administrativa:	Definición de Forma de Contratación de Servicio, Acercamiento con Unidades Técnicas para definir las necesidades
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Prefactibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Existen Términos de Referencia
11	Avance de Proyecto:	Planificación



# INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
 Teléfono: 24720483  
 infraestructura.igss@gmail.com

2. Construcción de Planta de Tratamiento de Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla		
1	Código:	01-010
2	Ubicación:	Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 800,000.00
6	Fuente de Financiamiento:	Asignación Presupuestaria
7	Tiempo de Ejecución:	8 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Miguel Horacio García González
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Términos de referencia para Estudios Geológicos y Geotécnicos, Estudios de Impacto Ambiental y Estudios de Factibilidad, Análisis de desfogue de Aguas Servidas, Definición de necesidad de Términos de Referencia para contratación de Planta de Tratamiento e Investigación de Sistema adecuado para Planta de Tratamiento.
10.2	Gestión Administrativa:	Definición de Forma de Contratación de Servicios, Acercamiento con Unidades Técnicas para definir las necesidades
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Prefactibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Existen Términos de Referencia
11	Avance de Proyecto:	Planificación



# INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
 Teléfono: 24720483  
 infraestructura.igss@gmail.com

3. Construcción de Consulta Externa Dr. Juan José Arévalo Bermejo, zona 2		
1	Código:	01-005
2	Ubicación:	Callejón del Olvido y Pie de Lana (Diagonal 9) 11-35 zona 2
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 4,000,000.00
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	11 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Carolina Flores Navarro
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Certificación de la Categoría Cultural del Inmueble, Certificación de la Solvencia Municipal; Definición de Oferta/Demanda, Cantidad de Usuarios y Sistemas Constructivos; Diseño de Unidad Periférica zona 2 y elevaciones; elaboración de listado de materiales, listado de mano de obra y listado de servicios por ejecución para cotizar a través de Guatecompras
10.2	Gestión Administrativa:	Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; seguimiento a procesos de contratación; publicación en Guatecompras de listados de materiales, mano de obra y servicios por ejecución para cotizar
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Prefactibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Existen Términos de Referencia
11	Avance de Proyecto:	Planificación



# INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
Teléfono: 24720483  
infraestructura.igss@gmail.com

4. Construcción del Complejo de Servicios del IGSS en Cobán, Alta Verapaz		
1	Código:	01-009
2	Ubicación:	Finca Chió Cobán, Alta Verapaz
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 5,000,000.00 tiene asignado el proyecto
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	11 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Diana Estrada
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Elaboración de anteproyecto aprobado; Definición de sistema constructivo; Logística de ejecución; Programación para ejecución; Elaboración de expedientes para las licencias y Permisos en la Municipalidad de Cobán y definición de polígono. Elaboración de términos de referencia para movimiento de tierras, estudio geológico, estudio topográfico, estudio de impacto ambiental, planificación. Elaboración de listados de materiales, mano de obra y servicios para la cotización en Guatecompras.
10.2	Gestión Administrativa:	Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; seguimiento a procesos de contratación; recopilación de información técnica con proveedores de insumos y servicios. Trámites para licencia y permisos de construcción.
10.3	Contratación:	Rectificación del estudio topográfico, NOG 738042
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Pre factibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Avance de Proyecto:	Ejecución



# INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
Teléfono: 24720483  
infraestructura.igss@gmail.com

5. Hospital de Escuintla, Estudio de Preinversión		
1	Código:	O18
2	Ubicación:	Escuintla
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 888,280.00
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	9 meses
8	Funcionario Responsable de la Obra:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Carolina Flores Navarro
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Visita a actual Hospital de Escuintla para conocer condiciones actuales y detectar problemas y deficiencias en las instalaciones; elaboración de informe de visita; elaboración de Términos de referencia
10.2	Gestión Administrativa:	Gestiones para obtener transporte para hacer visita a Hospital
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Prefactibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Términos de Referencia para contratación de Estudio de Factibilidad
11	Avance de Proyecto:	Factibilidad



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD  
SOCIAL

Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
Teléfono: 24720483  
infraestructura.igss@gmail.com

6. Antiguo Hospital de Mazatenango Suchitepéquez		
1	Código:	03-021
2	Ubicación:	Av. La Libertad 10-76 esquina zona 1, Mazatenango Suchitepéquez.
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 2,973,000.00 tiene asignado el proyecto
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	10 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Filiberto Galindo Coronado
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Modificaciones a planos autorizados; definición de acabados y materiales a utilizar; logística de ejecución; Programación a ejecutar; Elaboración de expedientes para las licencias y permisos en la Municipalidad de Mazatenango y el Instituto de Antropología e Historia. Elaboración de listados de materiales, mano de obra y servicios para cotizar en Guatecompras.
10.2	Gestión Administrativa:	Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; seguimiento a procesos de contratación. Trámites para la obtención de licencias y permisos de construcción.
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Pre factibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Avance de Proyecto:	Ejecución



# INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
Teléfono: 24720483  
infraestructura.igss@gmail.com

7. Sustitución de Elevadores del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6		
1	Código:	03-011
2	Ubicación:	19 avenida 7-14 zona 6
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 2,000,000.00 tiene asignado el proyecto
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	08 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Claudio Camposeco Montenegro
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Investigación para recopilar la información a nivel de especificaciones técnicas para la supervisión de la instalación de los elevadores.
10.2	Gestión Administrativa:	Monitoreo de la publicación del evento por parte del Departamento de Abastecimientos.
10.3	Contratación:	El evento de licitación no se adjudicó.
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Pre factibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Avance de Proyecto:	Planificación



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD  
SOCIAL

Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
Teléfono: 24720483  
infraestructura.igss@gmail.com

8. Sala de Partos y Pediatría del Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla		
1	Código:	02-012
2	Ubicación:	Km. 91.5 Carretera al Pacífico Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 1,390,000.00 tiene asignado el proyecto
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	09 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Iveth Guillén
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Replanteo de anteproyecto aprobado; definición de sistema constructivo a utilizar; logística de ejecución. Elaboración del expediente para tramitar licencias y permisos ante la Municipalidad de Santa Lucía. Elaboración de la justificación médica para la Ampliación Hospitalaria Área Materno Infantil. Elaboración de listados de materiales, mano de obra y servicios por ejecución para publicar en Guatecompras
10.2	Gestión Administrativa:	Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; seguimiento a procesos de contratación. Trámites para la obtención de licencias y permisos de construcción. Gestiones ante las autoridades del IGSS para planteo de la justificación del proyecto.
10.3	Contratación:	Estudio de Topografía adjudicado a la Empresa Proyectos, Servicios y Montajes
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Pre factibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Pendiente de Aprobación
11	Avance de Proyecto:	Planificación



# INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
Teléfono: 24720483  
infraestructura.igss@gmail.com

9. Ampliación del Segundo Nivel del Área Norte del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6		
1	Código:	02-002
2	Ubicación:	19 avenida 7-14 zona 6
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 3,500,000.00 tiene asignado el proyecto
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	10 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Germán Natareno Guzmán
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Rectificación de área disponible para remodelación, replanteo de anteproyecto aprobado; definición de sistema constructivo; logística de ejecución; Programación de ejecución; Elaboración de los expedientes para las licencias y permisos en la Municipalidad de Guatemala.
10.2	Gestión Administrativa:	Reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; seguimiento a procesos de contratación. Gestiones para licencias y permisos de construcción.
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	Replanteo de área física.
10.6	Pre factibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Avance de Proyecto:	Ejecución



# INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>ta</sup> Avenida 1-00, zona 13  
Teléfono: 24720483  
infraestructura.igss@gmail.com

10. Área Administrativa y Técnica de Departamento de Infraestructura Institucional		
1	Código:	03-014
2	Ubicación:	5 ave. 1-00 zona 13
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 400,000.00
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	10 meses
8	Funcionario Responsable de la Obra:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Taylor Alexander González Morales
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Levantamiento del área para corregir planos originales, Solicitud de cotizaciones para trabajos de tablayeso, puertas, ventanas, balcones, mobiliario, pintura, cielo falso, piso, iluminación, pintura de puertas existentes; optimización de sistema eléctrico; gestiones para traslado a mejores instalaciones; elaboración de planos y diseño para área de recepción; elaboración de Términos de Referencia, recepción de cotizaciones y adjudicación de los trabajos a las empresas proponentes.
10.2	Gestión Administrativa:	Órdenes de Compra para Contrataciones, recepción de cotizaciones, pago de trabajos realizados
10.3	Contratación:	Puertas de Aluminio, Tablayeso, Iluminación, Puertas de formica, Piso, Cielo Falso, Mueble de Recepción, Pintura, Balcones, Pintura de puertas existentes.
10.4	Ejecución Física:	Puertas de Aluminio, Iluminación, Puertas de formica, Piso, Cielo Falso, Mueble de Recepción, Pintura.
10.5	Supervisión:	Puertas de Aluminio, Tablayeso, Iluminación, Puertas de madera, Piso, Cielo Falso, Mueble de Recepción
10.6	Prefactibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida



# INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

## Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>a</sup> Avenida 1-00, zona 13

Teléfono: 24720483

infraestructura.igss@gmail.com

11	Avance de Proyecto:	Ejecución
----	---------------------	-----------

1. Presupuesto Vigente para Departamento de Infraestructura Institucional Q.31,521,000.00

2. La ejecución presupuestaria del cuatrimestre pasado nos dejó como saldo comprometido la cantidad de Q. 43,103.00 en el grupo gasto 100 y de Q. 9,829.00 en el grupo de gasto 200, esto en el Programa 01 Actividades Centrales, ya que el Programa 14 Inversión en Atención Médica y Previsión Social se reportó sin movimiento en el cuatrimestre anterior.

3. La ejecución del gasto del renglón 133 Viáticos en el interior asciende a la cantidad de Q. 24,168.75 en el programa 01 Actividades Centrales. Las comisiones autorizadas se realizaron a los diferentes proyectos que este Dependencia desarrolla bajo la modalidad de administración, los cuales son:

- Antiguo Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez
- Sala de Partos y Pediatría, Hospital de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla
- Complejo de Servicios en Cobán, Alta Verapaz

Dichos proyectos requieren de constante supervisión debido a la modalidad en la cual se desarrollan.

4. Para la ejecución de dichos proyectos se agotaron los procedimientos correspondientes para la adquisición de bienes y servicios para iniciar los trabajos, a través del sistema de compras del Estado, Guatecompras, bajo los registros siguientes:

- NOG 772321, NOG 776815, NOG 776882, NOG 776769, NOG 776920, NOG 771597, NOG 771511, NOG 771554

Dichos eventos se encuentran en proceso de adjudicación ya que en cumplimiento con las normas para la adquisición de bienes y servicios se deben observar ciertos requisitos especiales para que la oferta seleccionada favorezca los intereses del Instituto.



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD  
SOCIAL

Departamento de Infraestructura Institucional

5<sup>a</sup> Avenida 1-00, zona 13  
Teléfono: 24720483  
infraestructura.igss@gmail.com