

**INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción Unidad de Consulta Externa Hosp. Dr. Juan José Arevalo Bermejo	11a. Av. y 1era. Calle Zona 2, Guatemala, Guatemala	Q 13,650,000.00	Ingresos Propios	10 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	----	Ejecución por Administración	No se ha iniciado su ejecución por encontrarse en proceso de unificación de fincas
2	Construcción Complejo de Servicios IGSS, en Cobán, Alta Verapaz	Finca el Chío, Municipio de Cobán, Alta Verapaz	Q 11,200,000.00	Ingresos Propios	11 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	----	Ejecución por Administración	No se ha iniciado su ejecución por no estar definida la situación legal del terreno
3	Ampliación Área Norte Hosp. Dr. Juan José Arevalo Bermejo	19a. Av. 7-14, Zona 6, Guatemala, Guatemala	Q 3,500,000.00	Ingresos Propios	14 Meses	Personal administrativo del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Roberto Oliva	Ejecución por Administración	El proyecto se encuentra a un ritmo de ejecución normal
4	Ampliación Sala de partos y pediatría, Hospital Santa Lucía Cotzumalguapa, Esuintla	Km. 90.5 Carretera al Pacífico, Hosp. De Santa Lucía Cotzumalguapa, Esuintla	Q 3,900,000.00	Ingresos Propios	10 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	----	Ejecución por Administración	No se ha iniciado su ejecución por definición final del proyecto
5	Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 3,000,000.00	Ingresos Propios	11 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	----	Ejecución por Administración	No se ha iniciado su ejecución. Se iniciará en el presente mes de noviembre.
6	Remodelación Antiguo Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez	Av. La Libertad 10-76 Zona 1, Mazatenango, Suchitepéquez	Q 2,973,000.00	Ingresos Propios	15 Meses	Personal administrativo del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Filiberto Galindo Coronado	Ejecución por Administración	El proyecto se encuentra en su fase final de ejecución

**Helmer Rolando Reyes García**  
 Analista B

**Ing. César Enrique González Ixcolin**  
 Encargado del Despacho  
 Departamento de Infraestructura Institucional

Visto Bueno:

**Dr. Luis Felipe Irías Girón**  
 Subgerente de Planificación y Desarrollo

Guatemala, 04 de noviembre de 2010