



**Instituto Guatemalteco de Seguridad Social**  
**SEGUIMIENTO FÍSICO GLOBAL DEL PROYECTO**

**REPORTE DE EJECUCION ACUMULADA DEL PROYECTO AL MES DE: 52 MARZO DE 2011**

Número <small>53</small>	Nombre del proyecto / Ubicación <small>54</small>	Rubros Representativos <small>55</small>	Unidad de medida <small>56</small>	A Cantidad total a ejecutar <small>57</small>	B % participación en el Proyecto <small>58</small>	C Ejecutado a la fecha <small>59</small>	D = ( C/A ) * 100 Porcentaje acumulado <small>60</small>	E = ( B*D ) / 100 Porcentaje Real de avance <small>61</small>
00 621 29	CONSTRUCCIÓN CAMP III FLORENCIA HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES 7/19	Trabajos preliminares (Cercado, Topografía Demolición Existente).	M2	566.70	20.00%	283.35	50.00%	10.00%
		Estructuras (Incluye Trazo, Excavación, Cimiento, Levantado de Columnas).	M2	2233.00	20.00%	781.55	35.00%	7.00%
		Instalaciones (interior edificio, Electricas, Sanitarias y Especiales).	M2	5062.00	15.00%	1,265.50	25.00%	3.75%
		Obra exterior y complementaria (Cisterna, Cuarto de Maquinas, Basureros, Fachadas de Tratamiento).	M2	420.00	10.00%	84.00	20.00%	2.00%
		Acabados (Pisos, Pinturas, Zocalos Molduras en Cielo, Muros y Muebles Fijos).	M2	1235.00	15.00%	0.00	0.00%	0.00%
		Puertas y Ventanas (De Vidrio + Aluminio Y madera).	M2	1721.00	10.00%	0.00	0.00%	0.00%
		Equipamiento (Muebles fijos y movibles).	M2	7616.00	10.00%	0.00	0.00%	0.00%
		Sumatoria		18,853.70	100.00%	2,414.40		
<b>TOTAL</b>						<b>F (*) → 62</b>	<b>22.75%</b>	

\* G = Sumatoria de columna J



Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  
SEGUIMIENTO FÍSICO GLOBAL DEL PROYECTO

REPORTE DE EJECUCION ACUMULADA DEL PROYECTO AL MES DE: 52 MARZO DE 2011

Número 53	Nombre del proyecto / Ubicación 54	Rubros Representativos 55	Unidad de medida 56	A	B	C	D = ( C/A ) * 100	E = ( B*D ) / 100
				Cantidad total a ejecutar 57	% participación en el Proyecto 58	Ejecutado a la fecha 59	Porcentaje acumulado 60	Porcentaje Real de avance 61
00 753 26	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES DEL IGSS	Trabajos preliminares (Demolición y Desmontaje de Cielo Falso y Artefactos Eléctricos y de muebles fijos, Instalaciones Especiales + Limpieza de Falso.	M2	1898.73	20.00%	1,345.83	70.88%	14.18%
		Estructuras (Incluye Como Muros, Tabiques de Tablayeso e Instalación Cielo Falso de Tablayeso y Duroport Estriado)	M2	2242.91	15.00%	719.58	32.08%	4.81%
		Instalaciones (interior edificio, Electricas, Sanitarias y Especiales)	M2	818.73	20.00%	715.00	87.33%	17.47%
		Obra exterior y complementaria (Mural, Iluminación, Jardinización,	M2	965.00	12.00%	465.00	48.19%	5.78%
		Acabados (Pisos, Pinturas, Zocalos Molduras en Cielo, Muros y Muebles Fijos)	M2	2367.49	20.00%	615.00	25.98%	5.20%
		Puertas y ventanas	M2	106.40	5.00%	44.40	41.73%	2.09%
		Equipamiento	M2	665.00	8.00%	485.00	72.93%	5.83%
		Sumatoria		9,064.26	100.00%	4,389.81		
<b>TOTAL</b>						<b>F (*) → 62</b>	<b>55.35%</b>	

\* G = Sumatoria de columna J