



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A FEBRERO 2011

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142-	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE Q.
	14-01-002-		AMPLIACIONES	44 230 000,00			44 230 000,00
01	006-0101-31	80309	<p>Área de Quirófanos y Área de Labor y Partos, Hospital de Gineco Obstetricia.0</p> <p>[Ahora se tiene con el nombre:</p> <p>“AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GENECO-OBSTETRICIA, EN ÁREA DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE LABOR Y PARTOS”]</p>	500 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	500 000,00
02	009-0101-31	80310	<p>Módulo de Rehabilitación Pediátrica, Hospital de Rehabilitación.</p> <p>[Ahora se tiene con el nombre:</p> <p>“AMPLIACIÓN HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, MÓDULO DE REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA”]</p>	5 013 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 02 febrero 2011.	Administración	5 013 000,00
03	010-0115-31	58289	<p>Clínicas Actuales y Módulo Administrativo, Consultorio de Villa Nueva.</p> <p>[Ahora se tiene con el nombre:</p> <p>“AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, FASE 2”]</p>	500 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011	Administración	500 000,00
04	011-0101-31	76585	<p>Área Administrativa, Verde y Sub estación Eléctrica, Centro de Atención Integral de Salud Mental.</p> <p>[Ahora se tiene con el nombre:</p> <p>“AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL, ÁREA ADMINISTRATIVA, VERDE Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONSULTA EXTERNA, ESTACIONAMIENTO”]</p>	500 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011	Administración	500 000,00



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A FEBRERO 2011

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142-	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE Q.	
05	017-0507-31	80446	Área de Emergencia y Pozo de Agua, Consultorio la Gomera, Escuintla. [Ahora se tiene la separación en dos proyectos: "AMPLIACIÓN HOSPITAL, DEL CONSULTORIO DE LA GOMERA ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA"	1 373 858,04	Se reformulo en dos Proyectos, creando sus respectivos Perfiles de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011	Administración	1 373 858,04	
			80460	"AMPLIACIÓN POZO(S) DE AGUA, DEL CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA"]	826 141,96	Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011.	Contrato	826 141,96
					2 200 000,00			2 200 000,00
06	019-0101-31	64138	Área de Farmacia, Administrativa y Bodega, Hospital General de Enfermedades [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE FARMACIA, ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS"]	2 000 500,00	Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	2 000 500,00	
07	021-0101-31	80311	Intensivo de Neonatos, Hospital de Gineco Obstetricia. [Ahora se tiene con el nombre: AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBTETRICIA, INTENSIVO DE NEONATOS Y ADULTOS"]	1 600 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	1 600 000,00	
08	026-0101-31	80443	Módulos, Área de Ambulación y Servicios Sanitarios, Hospital de Rehabilitación. [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL, EN GARITA DE INGRESO, CAMINAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PARQUEO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO, PAMPLONA ZONA 12, GUATEMALA"]	5 000 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 marzo 2011.	Administración	5 000 000,00	



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A FEBRERO 2011

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142-	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE Q.
09	027-1014-31	80312	Módulo Administrativo, Hospital Patulul, Suchitepéquez. [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, MURO PERIMETRAL"]	725 000,00	Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	725 000,00
10	028-0101-31	80313	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SEGUNDO NIVEL	1 350 000,00	Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	1 350 000,00
11	029-0101-31	80475	Unidad de diagnóstico por imágenes, Hospital General de Accidentes. (Ahora: Ampliación de Laboratorio Clínico y Sala de Espera) [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES, LABORATORIO CLÍNICO Y SALA DE ESPERA"]	900 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	900 000,00
12	030-0101-31	80425	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, BODEGA DE MATERIALES QUIRÚRGICO	3 054 000,00	Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	3 054 000,00
13	031-0101-31	80321	Plaza de Alimentos, Camip (Ahora: Laboratorio Clínico, Rayos X y Clínicas de Consulta Externa, CAMIP) [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL, CAMIP, PAMPLONA ZONA 12, LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, CLÍNICAS DE COSULTA EXTERNA Y SISTEMA ELÉCTRICO"]	3 000 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	3 000 000,00



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A FEBRERO 2011

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142-	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE Q.
14	032-051-31	80478	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ENCAMAMIENTO DE MUJERES (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCLONCLUSAS)	2 477 429,00	Se formularon, creando sus respectivos Perfiles de Proyecto y se ingresaron al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	2 477 429,00
		80477	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA DE ADULTOS, (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS)	1 500 000,00	Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	1 500 000,00
		80476	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, MÓDULO DE QUIRÓFANOS (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCLONCLUSAS)	2 374 550,00	Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011.	Contrato	2 374 550,00
		80406	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, SISTEMA ELÉCTRICO, FASE 1, (FINALIZACIÓN OBRAS INCONCLUSAS)	1 648 021,00	Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011.	Contrato	1 648 021,00
				8 000 000,00			8 000 000,00
15	033-0101-31	80479	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE PEDIATRÍA	3 500 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011.	Contrato	3 500 000,00
16	034-0101-31	80480	Área de Emergencia Hospital General de Enfermedades (Fase 2) [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE EMERGENCIA, SALA DE ESPERA, FASE II"]	5 888 000,00	Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	5 888 000,00



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A FEBRERO 2011

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142-	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE Q.
	14-01-003-		REMODELACIONES	12 988 245,00			12 988 245,00
17	002-0101-31	81607	Bodega zona 13, Guatemala. [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) BODEGA ZONA 13 GUATEMALA, INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL"]	1 995 000,00	Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	1 995 000,00
18	007-0101-31	83774	Sistema Eléctrico fase 1 y 2, Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo [Ahora se tiene con el nombre: "MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, SISTEMA ELÉCTRICO FASE 1 Y 2"]	4 800 000,00	Se encuentra en proceso de Recepción de fase 2. Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011.	Administración	4 800 000,00
19	026-0101-31	80485	Sala de Labor y Partos y Área Quirófanos, Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo [Ahora se tiene con el nombre: "MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, ÁREA DE QUIRÓFANOS, LABOR Y PARTOS"]	300 000,00	El expediente se encuentra en la subgerencia administrativa en procuración del dictamen legal que permita proseguir a la fase 2. Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011.	Contrato	300 000,00
20	028-1215-31	82160	Impermeabilización de Techos y Perforación de Pozo de Agua, Hospital de Malacatán, San Marcos. [Ahora se tiene la separación en dos proyectos: "MEJORAMIENTO HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA"	594 750,00	Se reformulo en dos Proyectos, creando sus respectivos Perfiles de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011.	Contrato	594 750,00
		82088	"MEJORAMIENTO POZO(S) Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS"]	905 250,00	Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011.	Contrato	905 250,00
				<u>1 500 000,00</u>			<u>1 500 000,00</u>



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A FEBRERO 2011

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142-	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE Q.
21	029-1213-31	81779	Impermeabilización de Techos y Sistema Eléctrico, Hospital El Tumbador, San Marcos	1 300 110,00	Se reformulo en dos Proyectos, creando sus respectivos Perfiles de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011.	Contrato	1 300 110,00
			[Ahora se tiene la separación en dos proyectos: "MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, EMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA"	199 890,00	Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011.	Contrato	199 890,00
			82086 "MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, SISTEMA ELÉCTRICO"]	1 500 000,00			1 500 000,00
22	030-0101-31	81550	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	893 245,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 septiembre 2011.	Contrato	893 245,00
23	031-0101-31	81545	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE ENFERMEDADES, REPOSICIÓN DE DOS ELEVADORES ÁREA	2 000 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 junio 2011.	Contrato	2 000 000,00
	14-01-006-		INVERSIÓN POR CONTINGENCIA	10 000 000,00			10 000 000,00
24	001-0101-31	82414	Fondo de Contingencia [Ahora se tiene con el nombre: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO(S) POR CONTINGENCIA DEL IGSS"]	10 000 000,00	Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 enero 2011.	Administración	10 000 000,00