

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PROYECTOS ASIGNADOS AÑO 2012
RESPONSABLE DE LAS OBRAS, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2012

No. ASIGNADO SNIP	NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO	FORMA DE EJECUCION	PRESUPUESTO ASIGNADO 2012	ENERO	TOTAL ACUMULADO X PROYECTO	% DE EJECUCION FINANCIERA EN CUANTO AL PROYECTO	% DE EJECUCION FISICA EN CUANTO AL PROYECTO	TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION	OSERVACIONES
CONSTRUCCIONES									
75250	MODULO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS, HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES UBICACIÓN: 13 Avenida 1-51 Zona 4 Mixco, Colonia Monte Real	POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA	Q 900,000.00	Q -	Q -	0.00%	0.00%	PENDIENTE POR FECHA DE ADJUDICACIÓN (TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN, 120 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN DISPOSICIONES ESPECIALES DEL PROYECTO).	EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS INFORMO A D.S.A.: SOBRE EL ABANCE DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SOLICITANDO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SU APROBACIÓN A LOS DOCUMNTOS DE COTIZACIÓN PUBLICA.
75325	CUATRO MODULOS EN SEGUNDO NIVEL, PARA CIRUGIA DE HOMBRES, MODULOS A, B, C Y D; Y SOLARIUM HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES UBICACIÓN: 9a. Calle 7-55 Zona 9, Guatemala, Ciudad	POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA	Q 4,000,000.00	Q -	Q -	0.00%	0.00%	SEGÚN LAS DISPOSICIONES ESPECIALES, EL TIEMPO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LA PLANIFICACIÓN, ES DE: 180 DIAS CALENDARIO APARATIR DEL DIA DE INICIO.	SE PUBLICO EN EL PORTAL DE GUATECOMPRAS, LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO EL ESTUDIO DE FATIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
TOTAL			Q 4,900,000.00	Q -	Q -				