



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Octubre

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 4,629,011.37	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se solicitó que se trasladara el perfil y descripción del personal que conformará la Junta de Licitación de referido proyectos, mismo que se encuentra en el Departamento de Abastecimientos
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Q 14,252,257.63	Ingresos Propios	6 Meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Providencia No. 077 de fecha 27/08/2019 se traslada al Departamento de Abastecimientos las observaciones requeridas de las Especificaciones Técnicas y Especiales, así como el perfil del personal que conformará la Junta de Licitación del referido proyecto
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 1,874,417.38	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Oficio DII-398.19 de fecha 13/08/2019 se traslada un nuevo dictamen técnico del referido proyecto al Departamento de Abastecimientos para continuar con las diligencias
4	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, México, Guatemala	Q 615,195.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiará a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Oficio DII-495.19 de fecha 18/08/2019 se traslada el expediente al Departamento de Abastecimientos para continuar con el proceso de cotización y/o licitación
5	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 2,348,992.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Filiberto Galindo	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Providencia DII-061.19 de fecha 06 de agosto de 2019 se traslada al Departamento de Abastecimientos un nuevo dictamen técnico del referido proyecto para continuar con las diligencias
6	Construcción muro perimetral del consultorio de la Gomera, Escuintla	Final Calzada Ufracio Tambito zona 1. La Gomera, Escuintla	Q 342,695.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Se envía al Departamento de Abastecimientos información detallada del referido proyecto, esto en Providencia DII-073.19 de fecha 12/02/2019 Se tiene conocimiento que debido a la ausencia de ofertas para el evento de cotización, se inició el proceso de compra directa y el Departamento de Abastecimientos solicitó a la Unidad de Inteligencia de Mercado un Estudio Mercadológico para futuros oferentes
7	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	México. 13 av. Calzada San Juan zona 4 México, Guatemala.	Q 614,365.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	En Oficio DII-410.19 de fecha 20/08/2019 se traslada al Departamento de Abastecimientos el expediente para continuar con el proceso de cotización y/o licitación
8	Construcción Hospital Regional de Oriente, con sede en Zacapa	Boulevard principal y Calle 10 de Noviembre, Zacapa	Q 224,595,783.27	Ingresos Propios	24 meses	50,000 derechohabientes del departamento de Zacapa y 6 departamentos cercanos.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con Providencia DII-081.19 de fecha 16/10/2019 se traslada al Departamento de Abastecimientos las especificaciones técnicas y especiales del referido proyecto para continuar con las diligencias


Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández
Coordinador del Área Técnica
Departamento de Infraestructura Institucional




Vo.Bo. Arq. Leslie Anabelle García González
Jefe del Departamento de Infraestructura Institucional
Departamento de Infraestructura Institucional
JEFE
IGSS