



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Octubre 2022

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Hospital área de emergencia, centro de acopio para desechos hospitalarios, farmacia y bodega entre 8va. calle y boulevard Centenario zona 3, Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 4,629,011.37	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: El Depto de Infraestructura trasladó al Depto de Abastecimientos las nuevas especificaciones técnicas en atención al previo emitido por la Gerencia del instituto. Se debe solicitar nuevamente dictamen jurídico para responder previo de la Gerencia. Avance administrativo 90%
2	Construcción Edificio(s) Hospitalización "La Capitania", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy	Q 14,252,257.63	Ingresos Propios	6 Meses	63,000 derechohabientes del departamento de Sacatepéquez	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: Con Providencia 9716 del 25/10/2022 solicitaron al Depto de Infraestructura considerar el párrafo "Fundamento Legal", asimismo la emisión de nuevas especificaciones y nuevo dictamen técnico. El expediente fue entregado de nuevo al Depto de Abastecimientos con lo requerido en la providencia. Deben actualizar proyecto de bases y solicitar dictamen jurídico. Avance administrativo 90%
3	Construcción Edificio(s) Dirección Departamental y Archivo Pasivo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 1,874,417.38	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de servicio al cliente en las actividades de la Dirección Departamental.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Humberto Vásquez	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: Con Providencia 9437 del 13/10/2022 solicitaron al Depto de Infraestructura atender lo requerido en el previo de la Gerencia. El expediente fue entregado de nuevo al Depto de Abastecimientos con lo requerido en la providencia. Deben actualizar proyecto de bases y solicitar dictamen jurídico. Avance administrativo 90%
4	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q 615,195.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: La Junta de Cotización rechazó la oferta presentada por el oferente Jose Antonio Vásquez López por haber variado el monto total de la oferta. Se notificó al Depto de Infraestructura por medio del oficio 8895.
5	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 2,348,992.00	Ingresos Propios	5 Meses	Mejora la capacidad interna en apoyo a los servicios prestados por hospital y la seguridad.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Arq. Filiberto Galindo	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: El Depto de Infraestructura trasladó al Depto de Abastecimientos la información requerida. Se debe solicitar nuevamente dictamen jurídico para responder previo de la Gerencia. Avance administrativo 90%
6	Construcción muro perimetral, Hospital General de Accidentes, Ceibal	Mixco. 13 av. Calzada San Juan zona 4 Mixco, Guatemala.	Q 614,365.00	Ingresos Propios	3 meses	Mejora de la seguridad del Consultorio y sus derechohabientes visitantes.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: La Junta de Cotización rechazó la oferta presentada por el oferente Sergio Augusto Cruz Barillas por no haber presentado en el horario establecido la documentación solicitada. Se notificó al Depto de Infraestructura por medio del oficio 8184.
7	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales en Complejo Hospitalario Colinas de Pamplona zona 12, Guatemala	14 av y 4 calle zona 12, Colinas de Pamplona	Q 3,000,000.00	Ingresos Propios	8 meses	Mejora de las condiciones sanitarias del Hospital que beneficiara a empleados, derechohabientes y a la población en general.	Departamento de Infraestructura Institucional	Arq. Leslie Anabelle García González/Ing. Mynor Hernández	Este proyecto está en fase de planificación, por lo tanto aún no se ha adjudicado	Con base en información proporcionada por el Departamento de Abastecimientos: Con Providencia 9612 del 21/10/2022 solicitaron al Depto de Infraestructura la emisión de un nuevo dictamen técnico, tomando en consideración los previos emitidos por la Gerencia. El expediente fue entregado de nuevo al Depto de Abastecimientos con lo requerido en la providencia. Deben actualizar proyecto de bases y solicitar dictamen jurídico. Avance administrativo 40%

Arq. Leslie Anabelle García González
Jefe del Departamento Administrativo
Departamento de Infraestructura Institucional