



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
Departamento de Infraestructura Institucional


INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | COSTO TOTAL | Fuente de Financiamiento | TIEMPO DE EJECUCIÓN | BENEFICIARIOS | ENTIDAD EJECUTORA | RESPONSABLE | ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | OBSERVACIONES |
|-----|---|--|------------------|--------------------------|---------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Construcción Unidad de Consulta Externa Hosp. Dr. Juan José Arevalo Bermejo, Zona 2 | 11a. Av. y 1era. Calle Zona 2, Guatemala, Guatemala | Q. 13,650,000.00 | Ingresos Propios | 10 meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | ---- | Ejecución por Administración | No se ha iniciado su ejecución por encontrarse en proceso de unificación de fincas |
| 2 | Construcción Complejo de Servicios IGSS, en Cobán, Alta Verapaz | Finca el Chío, Municipio de Cobán, Alta Verapaz | Q. 11,200,000.00 | Ingresos Propios | 11 Meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | ---- | Ejecución por Administración | No se ha iniciado su ejecución por no estar definida la situación legal del terreno |
| 3 | Ampliación Área Norte Hosp. Dr. Juan José Arevalo Bermejo | 19a. Av. 7-14, Zona 6, Guatemala, Guatemala | Q. 3,500,000.00 | Ingresos Propios | 11 Meses | Personal administrativo del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Roberto Oliva | Ejecución por Administración | El proyecto se encuentra a un ritmo de ejecución normal |
| 4 | Ampliación Sala de partos y pediatría, Hospital Santa Lucía Cotzumalguapa, Esuintla | Km. 90.5 Carretera al Pacífico, Hosp. De Santa Lucía Cotzumalguapa, Esuintla | Q. 3,900,000.00 | Ingresos Propios | 10 Meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | ---- | Ejecución por Administración | No se ha iniciado su ejecución por definición final del proyecto |
| 5 | Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu | Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu | Q. 3,000,000.00 | Ingresos Propios | 11 Meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | ---- | Ejecución por Administración | No se ha iniciado su ejecución por definición final del proyecto |
| 6 | Remodelación Antiguo Hospital de Mazatenango, Suchitepéquez | Av. La Libertad 10-76 Zona 1, Mazatenango, Suchitepéquez | Q. 2,973,000.00 | Ingresos Propios | 12 meses | Personal administrativo del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Arq. Filiberto Galindo Coronado | Ejecución por Administración | El proyecto se encuentra a la espera de la autorización de transferencia, para trabajos de acabados. |


Ing. César Enrique González Ixcábil
 Encargado del Despacho
 Departamento de Infraestructura Institucional


Helmer Rolando Reyes Garcia
 Analista B

Visto Bueno:


Dr. Luis Felipe Irias Girón
 Subgerente de Planificación y Desarrollo



Guatemala, 04 de agosto de 2010

