

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**Subgerencia de Planificación y Desarrollo**  
**Departamento de Infraestructura Institucional**



PROYECTOS EN EJECUCIÓN EN DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL  
 CORRESPONDIENTE A PERÍODO DEL 01 AGOSTO AL 31 AGOSTO

1. Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Servidas		
1	Código:	01-003
2	Ubicación:	Hospital de La Gomera, Escuintla, sobre calle Eufracia Tambito
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 800,000.00
6	Fuente de Financiamiento:	Asignación Presupuestaria
7	Tiempo de Ejecución:	8 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Miguel Horacio García González
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Traslado de información y Términos de Referencia elaborados para diseño, equipamiento, construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento.
10.2	Gestión Administrativa:	Gestiones para publicación de sacar a concurso la licitación para el diseño, equipamiento, construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento.
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Prefactibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Avance de Proyecto:	Planificación

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**Subgerencia de Planificación y Desarrollo**  
**Departamento de Infraestructura Institucional**



2. Construcción de Planta de Tratamiento de Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla		
1	Código:	01-010
2	Ubicación:	Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 800,000.00
6	Fuente de Financiamiento:	Asignación Presupuestaria
7	Tiempo de Ejecución:	8 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Miguel Horacio García González
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Traslado de información y Términos de Referencia elaborados para diseño, equipamiento, construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento.
10.2	Gestión Administrativa:	Gestiones para publicación de sacar a concurso la licitación para el diseño, equipamiento, construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento.
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Prefactibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Avance de Proyecto:	Planificación

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**Subgerencia de Planificación y Desarrollo**  
**Departamento de Infraestructura Institucional**



3. Construcción del Complejo de Servicios del IGSS en Cobán, Alta Verapaz		
1	Código:	01-009
2	Ubicación:	Alta Verapaz
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 5,000,000.00 tiene asignado el proyecto
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	11 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Selvin Bámaca
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Elaboración de anteproyecto aprobado; Definición de sistema constructivo; Logística de ejecución; Programación para ejecución; Elaboración de planos para inicio de construcción; Elaboración de expedientes para las licencias y Permisos en la Municipalidad de Cobán. Elaboración de términos de referencia para movimiento de tierras, estudio geológico y estudio de impacto ambiental. Elaboración de listados de materiales, mano de obra y servicios para la cotización. Planificación.
10.2	Gestión Administrativa:	Gestiones para Contratación de personal; reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; seguimiento a procesos de contratación; recopilación de información técnica con proveedores de insumos y servicios. Gestiones de permuta de terreno, cuya ubicación favorece el funcionamiento del Hospital. Trámites para licencia y permisos de construcción.
10.3	Contratación:	Rechazo de estudio topográfico (NOG 738042) debido a continuos errores por parte de empresa contratada.
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Pre factibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Avance de Proyecto:	Planificación

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**Subgerencia de Planificación y Desarrollo**  
**Departamento de Infraestructura Institucional**



4. Hospital de Escuintla, Estudio de Preinversión		
1	Código:	O18
2	Ubicación:	Escuintla
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 888,280.00
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	9 meses
8	Funcionario Responsable de la Obra:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Carolina Flores Navarro
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Visita a actual Hospital de Escuintla para conocer condiciones actuales y detectar problemas y deficiencias en las instalaciones; elaboración de informe de visita; elaboración de Términos de referencia para contratación de Estudio de Factibilidad.
10.2	Gestión Administrativa:	Gestiones para obtener transporte para hacer visita a Hospital
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Prefactibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Términos de Referencia para contratación de Estudio de Factibilidad
11	Avance de Proyecto:	Factibilidad

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**Subgerencia de Planificación y Desarrollo**  
**Departamento de Infraestructura Institucional**



5. Antiguo Hospital de Mazatenango Suchitepéquez		
1	Código:	03-021
2	Ubicación:	Av. La Libertad 10-76 esquina zona 1, Mazatenango Suchitepéquez.
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 2,973,000.00 tiene asignado el proyecto
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	10 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Filiberto Galindo Coronado
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Logística de ejecución; Programación a ejecutar semanal; Obtención de Licencia de Construcción; Elaboración de Términos de Referencia de agua potable, electricidad (primera fase); Modificación en planos en obra y de detalles constructivos para ajustar a área real.
10.2	Gestión Administrativa:	Contrataciones; reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; seguimiento a procesos de contratación. Obtención de Licencia de construcción de Municipalidad ; Compra de herramientas.
10.3	Contratación:	Servicio de demolición de muros, Servicio de Extracción de ripio y Servicio de traslado de Hiramientos y Equipo para trabajos de demolición (NOG 776769); Extracción de Ripio (en proceso de obra); Alquiler de maquinaria (pulidora, taladro, vibrador de concreto y modulos de andamio)
10.4	Ejecución Física:	Demolición de muros existentes, Extracción de ripio, colocación de columnas y zapatas principales, levantado de muro de block de 0.20M. Y de 0.15M., levantado de muro de ladrillo, levantado de muro de piedra; armado, colocación y fundición de solera de corona; colocación de tubería eléctrica
10.5	Supervisión:	Si existe
10.6	Pre factibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Ejecución Financiera:	Q. 132,914.77
12	Avance de Proyecto:	Ejecución

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**Subgerencia de Planificación y Desarrollo**  
**Departamento de Infraestructura Institucional**



6. Sustitución de Elevadores del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6		
1	Código:	03-011
2	Ubicación:	19 avenida 7-14 zona 6
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 2,000,000.00 tiene asignado el proyecto
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	08 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Claudio Camposeco Montenegro
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de desinstalación, compra y cambio del módulo de elevadores.
10.2	Gestión Administrativa:	Gestiones para nueva publicación del evento por parte del Departamento de Abastecimientos.
10.3	Contratación:	Pendiente de adjudicar nuevo evento de licitación.
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Pre factibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Avance de Proyecto:	Planificación

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**Subgerencia de Planificación y Desarrollo**  
**Departamento de Infraestructura Institucional**



7. Ampliación del Segundo Nivel del Área Norte del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, zona 6		
1	Código:	02-002
2	Ubicación:	19 avenida 7-14 zona 6
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 3,500,000.00 tiene asignado el proyecto
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	10 meses
8	Funcionario Responsable del Departamento:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Ing. Leonardo Revolorio
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Rectificación de área disponible para remodelación, replanteo de anteproyecto aprobado; definición de sistema constructivo; definición de sistema de andamiaje; levantamiento de áreas de circulación-gradas y pasarela (vestíbulo); logística de ejecución; Programación de ejecución; Elaboración de los expedientes para las licencias y permisos en la Municipalidad de Guatemala
10.2	Gestión Administrativa:	Reclutamiento; adquisición de fondos para contratos, pago de salarios y viáticos; adquisición de bienes e insumos; inicio de contratación de nuevo personal en obra. Compra y gestiones para adquisición de equipo, herramienta y servicios propios de la obra; Gestiones para licencias y permisos de construcción.
10.3	Contratación:	Personal profesional y trabajadores en obra
10.4	Ejecución Física:	Cimentaciones completas; levantado de muros arriba de solera intermedia de área Este.
10.5	Supervisión:	Si hay
10.6	Pre factibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Ejecución Financiera:	Q. 66,529.60
12	Ejecución Financiera a través de UNOPS:	Q. 56,992.81
13	Avance de Proyecto:	Ejecución

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**Subgerencia de Planificación y Desarrollo**  
**Departamento de Infraestructura Institucional**



8. Área Administrativa y Técnica de Departamento de Infraestructura Institucional		
1	Código:	03-014
2	Ubicación:	5 ave. 1-00 zona 13
3	Entidad Ejecutora:	Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4	Unidad Ejecutora:	Departamento de Infraestructura Institucional del IGSS
5	Costo Asignado a la Obra para 2009:	Q. 400,000.00
6	Fuente de Financiamiento:	Fondos propios del IGSS
7	Tiempo de Ejecución:	10 meses
8	Funcionario Responsable de la Obra:	Arq. Miguel Horacio García González
9	Profesional Responsable de la Obra:	Arq. Carolina Flores
10	Descripción del Proyecto	
10.1	Gestión Técnica:	Elaboración de planos finales para proceder a sub contratos; Solicitud de cotizaciones para trabajos de tablayeso, puertas, pintura, piso; gestiones para traslado a mejores instalaciones.
10.2	Gestión Administrativa:	Órdenes de Compra para Contrataciones, recepción de cotizaciones.
10.3	Contratación:	No hay
10.4	Ejecución Física:	No hay
10.5	Supervisión:	No hay
10.6	Prefactibilidad:	Definida
10.7	Factibilidad:	Definida
11	Avance de Proyecto:	Ejecución