



PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A AGOSTO 2011

No. de Orden	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
					ASIGNADO 2011	VIGENTE		PROGRAMACIÓN		RE-PROGRAMACIÓN				
								INICIO	FINALIZACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN			
<b>CONSTRUCCIONES</b>					<b>Q</b>	<b>-</b>	<b>Q 16,334,577.00</b>							
1	91320	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES LA COLINA, ZONA 12, GUATEMALA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	0.00	Q 4,211,577.00	ADMINISTRACIÓN	15-abr-11	15-feb-13	15-jun-11	15-abr-13	Afilados y Derechohabientes	GESTOR Arquitecto Ezequiel Morales	TERMINANDO PLANIFICACIÓN. PROCESO DE EJECUCIÓN NO INICIADO.
2	89276	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CAMP 4 VILA NOVA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16 avenida 0-60 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Ingresos Propios	0.00	Q 7,623,000.00	ADMINISTRACIÓN	15-abr-11	31-ago-11	28-jun-11	31-oct-11	Afilados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecto Mario Bedoya	TERMINANDO PLANIFICACIÓN. PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO
3	89258	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO ELEVADORES, PASARELA Y BAHÍAS DE ABORDAJE / DESABORDAJE, FRENTE AL COMPLEJO A COLINAS DE PAMPLONA, ZONA12, GUATEMALA	Boulevard Liberación y Complejo Colinas de Pamplona, zona12, Guatemala.	Ingresos Propios	0.00	Q 4,500,000.00	ADMINISTRACIÓN	15-abr-11	11-nov-11	1-sep-11	11-dic-11	Afilados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero José Loarca	TERMINANDO PLANIFICACIÓN. PROCESO DE EJECUCIÓN NO INICIADO.
<b>AMPLIACIONES</b>					<b>Q 44,230,000.00</b>	<b>Q 51,230,000.00</b>								
4	80309	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA, EN ÁREA DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE LABOR Y PARTOS	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 500,000.00	Q 500,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-jul-11	1-feb-11	31-mar-11	Afilados y Derechohabientes	SUPERVISOR Ingeniero Giovanni Basaglia	SE HA CONCLUIDO LA PRESENTE FASE DE EJECUCIÓN. SE HA SOLICITADO EXTRAFINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE UNA FASE COMPLEMENTARIA.
5	80310	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, MÓDULO DE REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 5,013,000.00	Q 5,013,000.00	EVENTO PÚBLICO	2-feb-11	30-dic-11	1-dic-11	30-dic-12	Afilados y Derechohabientes	GESTOR Arquitecto Mario Bedoya	PROCESO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, EN CURSO
6	58289	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, FASE 2	16 avenida 0-60 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 500,000.00	Q 500,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-sep-11			Afilados y Derechohabientes	SUPERVISOR Jenner Bautista	PROCESO DE EJECUCIÓN NO INICIADO
7	76585	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL, ÁREA ADMINISTRATIVA, VERDE Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONSULTA EXTERNA, ESTACIONAMIENTO	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 500,000.00	Q 500,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-abr-11	15-mar-11	postergado	Afilados y Derechohabientes	SUPERVISOR Jenner Bautista	EJECUCIÓN SUSPENDIDA. PENDIENTE AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA.
8	80466	AMPLIACIÓN HOSPITAL, DEL CONSULTORIO DE LA GOMERA ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA	Final calzada Eufrasia, Tambito 6-77 zona 1, La Gomera, Escuintla.	Ingresos Propios	Q 1,373,858.00	Q 1,373,858.00	EVENTO PÚBLICO	1-jul-11	31-dic-11	1-dic-11	postergado	Afilados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero Giovanni Basaglia	PROCESO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, EN CURSO
9	80460	AMPLIACIÓN POZO(S) DE AGUA, DEL CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA		Ingresos Propios	Q 826,142.00	Q 826,142.00	EVENTO PÚBLICO	1-jul-11	1-sep-11	1-dic-11	postergado	Afilados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero Giovanni Basaglia	PROCESO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, EN CURSO
10	64138	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE FARMACIA, ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 2,500,000.00	Q 2,500,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-jun-11	1-sep-11	30-may-12	Afilados y Derechohabientes		PROCESO DE EJECUCIÓN POSTERGADO El área del proyecto no está disponible, hay trabajos de impermeabilización en etapa de recepción.
11	80311	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA, INTENSIVO DE NEONATOS Y ADULTOS	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 1,600,000.00	Q 1,600,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-jul-11	1-feb-11	30-sep-11	Afilados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecto Juan Armira	PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO Los trabajos del edificio del intensivo obstétrico, no han iniciado, porque no se han concluido trabajos ajenos del dormitorio de médicos para liberar y disponer del área.
12	80443	AMPLIACIÓN HOSPITAL, EN GARITA DE INGRESO, CAMINAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PARQUEO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO, PAMPLONA ZONA 12, GUATEMALA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 5,000,000.00	Q 5,000,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-mar-11	31-dic-11	4-abr-11	31-dic-11	Afilados y Derechohabientes	SUPERVISOR Ingeniero Giovanni Basaglia	SE HA SOLICITADO EXTRAFINANCIAMIENTO PARA EJECUCIÓN DE UNA FASE COMPLEMENTARIA.
13	80312	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, MURO PERIMETRAL	Barrio el Triunfo, Patulul Suchitepéquez.	Ingresos Propios	Q 725,000.00	Q 725,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-abr-11	15-abr-11	30-jun-11	Afilados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecto Juan Armira	PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO
14	80313	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SEGUNDO NIVEL	Diagonal 12 0-03 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 1,350,000.00	Q 1,350,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-sep-11	1-abr-11	30-nov-11	Afilados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecto Juan Armira	PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO
15	80475	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES, LABORATORIO CLÍNICO Y SALA DE ESPERA	13 avenida 1-51, Calzada San Juan zona 4, Mixco, Colonia Monte Real, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 900,000.00	Q 900,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	31-jul-11	2-abr-11	31-ago-11	Afilados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecta Patricia de Chang	PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO
16	80425	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, BODEGA DE MATERIAL QUIRÚRGICO	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 3,054,000.00	Q 3,054,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-sep-11	1-sep-11	30-may-12	Afilados y Derechohabientes		PROCESO DE EJECUCIÓN POSTERGADO El área del proyecto no está disponible, hay trabajos ajenos de impermeabilización en etapa de recepción.



PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A AGOSTO 2011

No. de Orden	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	
					ASIGNADO 2011	VIGENTE		PROGRAMACIÓN		RE-PROGRAMACIÓN					
								INICIO	FINALIZACIÓN	INICIO	FINALIZACIÓN				
17	80321	AMPLIACIÓN HOSPITAL, CAMIP, PAMPLONA ZONA 12, LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, CLÍNICAS DE CONSULTA EXTERNA Y SISTEMA ELÉCTRICO	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 3,000,000.00	Q 3,000,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-nov-11	1-mar-11	30-nov-11	Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Mónica Chinchilla	PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO	
18	80478	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ENCAMAMIENTO DE MUJERES (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS)	Final Avenida Centroamérica 14-66 zona 3, Escuintla.	Ingresos Propios	Q 2,477,429.00	Q 2,477,429.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	31-jul-11	3-mar-11	1-sep-11	Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Jenner Bautista	PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO	
19	80477	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA DE ADULTOS, (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS)		Ingresos Propios	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-ago-11	1-jul-11	30-dic-11	Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Jenner Bautista	PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO	
20	80476	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, MÓDULO DE QUIRÓFANOS (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS)		Ingresos Propios	Q 2,374,550.00	Q 2,374,550.00	ADMINISTRACIÓN	1-jul-11	4-nov-11	postergado	postergado	Afiliados y Derechohabientes	GESTOR Jenner Bautista	PROCESO DE PLANIFICACIÓN EN CURSO	
21	80406	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, SISTEMA ELÉCTRICO, FASE 1, (FINALIZACIÓN OBRAS INCONCLUSAS)		Ingresos Propios	Q 1,648,021.00	Q 1,648,021.00	ADMINISTRACIÓN	1-may-11	17-oct-11	1-may-11	17-oct-11	Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Jenner Bautista	PROCESO DE EJECUCIÓN INICIADO	
22	80479	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE PEDIATRÍA	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 3,500,000.00	Q 3,500,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-jul-11	31-dic-11	1-sep-11		Afiliados y Derechohabientes	GESTOR José García	PROGRAMADO. POSTERGADO	
23	80480	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE EMERGENCIA, SALA DE ESPERA, FASE II	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 5,888,000.00	Q 4,888,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	30-may-11	11-mar-11	31-jul-11	Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecta Ana Culebro	PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO	
24	89252	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CLÍNICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA TECÚN UMÁN, DIAGONAL 12 0-03, ZONA 9, GUATEMALA	Diagonal 12 0-03 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	0.00	Q 4,500,000.00	ADMINISTRACIÓN	15-may-11	15-oct-11	1-sep-11	15-nov-11	Afiliados y Derechohabientes	GESTOR Arquitecto Manuel Corona	PROGRAMADO. POSTERGADO. Terminando planificación	
25	89738	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL MIXCO, GUATEMALA	13 avenida 1-51, Calzada San Juan zona 4, Mixco, Colonia Monte Real, Guatemala.	Ingresos Propios	0.00	Q 3,500,000.00	ADMINISTRACIÓN	15-abr-11	31-jul-11	15-jun-11	30-sep-11	Afiliados y Derechohabientes	Arquitecta Patricia de Chang	PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO	
<b>REMODELACIONES</b>					<b>Q 12,988,245.00 Q 15,988,245.00</b>										
26	81607	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) BODEGA ZONA 13 GUATEMALA, INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5a. Avenida 1-00 zona 13, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 1,995,000.00	Q 1,995,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	31-ago-11	1-mar-11	31-ago-11	Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Ingeniero Arnoldo Flores	PROCESO DE EJECUCIÓN EN CURSO	
27	83774	MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO, SISTEMA ELÉCTRICO FASE 1 Y 2	19 avenida 7-14 zona 6, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,800,000.00	Q 4,800,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-jun-11	31-ago-11	1-ago-11	30-sep-11	Afiliados y Derechohabientes		PROGRAMADO. POSTERGADO EVALUACIÓN EN GERENCIA	
28	80485	MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ AREVALO BERMEJO, ÁREA DE QUIRÓFANOS, LABOR Y PARTOS	19 avenida 7-14 zona 6, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 300,000.00	Q 300,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-jul-11	30-sep-11	1-ago-11	30-sep-11	Afiliados y Derechohabientes	Comisión Receptora	PROGRAMADO. POSTERGADO PROCESO DE RECEPCIÓN EN CURSO	
29	82160	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	5a. calle 3-00 zona 2, Cantón Victoria, Malacatán, San Marcos.	Ingresos Propios	Q 594,750.00	Q 594,750.00	EVENTO PÚBLICO	1-jul-11	1-sep-11	1-dic-11	postergado	Afiliados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero Giovanni Basaglia	PROCESO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, EN CURSO	
30	82088	MEJORAMIENTO POZO(S) Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS		Ingresos Propios	Q 905,250.00	Q 905,250.00	EVENTO PÚBLICO	1-jul-11	1-sep-11	1-dic-11	postergado	Afiliados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero Giovanni Basaglia	PROCESO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, EN CURSO	
31	81779	MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, EMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	3ra. Calle 2-18 zona 1, Barrio Concepción, El Tumbador, San Marcos.	Ingresos Propios	Q 1,300,110.00	Q 1,300,110.00	EVENTO PÚBLICO	1-jul-11	1-sep-11	1-dic-11	postergado	Afiliados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero Giovanni Basaglia	PROCESO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, EN CURSO	
32	82086	MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, SISTEMA ELÉCTRICO		Ingresos Propios	Q 199,890.00	Q 199,890.00	EVENTO PÚBLICO	1-jul-11	16-sep-11	1-dic-11	postergado	Afiliados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero Giovanni Basaglia	PROCESO EN DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS, EN CURSO	
33	81550	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 893,245.00	Q 893,245.00	EVENTO PÚBLICO	1-sep-11	1-oct-11	1-dic-11	postergado	Afiliados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero José Loarca	PROGRAMADO. POSTERGADO TERMINANDO PLANIFICACIÓN	
34	81545	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE ENFERMEDADES, REPOSICIÓN DE UN ELEVADOR ÁREA PEDIATRÍA	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 2,000,000.00	Q 1,000,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-jun-11	16-dic-11	1-dic-11	postergado	Afiliados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero José Loarca	PROGRAMADO. POSTERGADO TERMINANDO PLANIFICACIÓN	
35	89289	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) PLAN URBANÍSTICO PARA LA COLINA DE PAMPLONA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	0.00	Q 4,000,000.00	ADMINISTRACIÓN	3-abr-11	30-ago-11	1-ago-11	30-mar-12	Afiliados y Derechohabientes	GESTOR Ingeniero José Loarca	PROGRAMADO. POSTERGADO TERMINANDO PLANIFICACIÓN	
<b>INVERSIONES POR CONTINGENCIA</b>					<b>Q 10,000,000.00 Q 2,000,000.00</b>										
36	82414	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO(S) POR CONTINGENCIA DEL IGSS	No se puede precisar	Ingresos Propios	Q 10,000,000.00	Q 2,000,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-ene-11	31-dic-11	1-jul-11	31-dic-11	Afiliados y Derechohabientes		PROGRAMADO. POSTERGADO. NO HA OCURRIDO CONTINGENCIA.	
INVERSIÓN TOTAL >>					Q 67,218,245.00	Q 85,552,822.00									
					ASIGNADO	VIGENTE									