

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PROYECTOS ASIGNADOS AÑO 2011
 RESPONSABLE DE LAS OBRAS: ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCIA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

AN. FOLIO SUP	NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO	FORMA DE EJECUCION	PRESUPUESTO ADOPTADO 2011	PRESUPUESTO AL 31 DE MARZO 2011	ANULADO HASTA EL 31 DE AGOSTO 2011	ANULADO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2011	DE FEBRERO A MAYO	JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL ACUMULADO A PROYECTO	% DE EJECUCION FINANCIERA EN CUENTA AL PROYECTO	% DE EJECUCION FISEA EN CUENTA AL PROYECTO	TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION	OBSERVACIONES																							
								DEL 01/06/2011 AL 04/06/2011	DEL 05/06/2011 AL 10/06/2011	DEL 11/06/2011 AL 16/06/2011	DEL 17/06/2011 AL 22/06/2011	DEL 23/06/2011 AL 28/06/2011	DEL 29/06/2011 AL 30/06/2011	DEL 01/07/2011 AL 05/07/2011	DEL 06/07/2011 AL 11/07/2011	DEL 12/07/2011 AL 17/07/2011	DEL 18/07/2011 AL 23/07/2011	DEL 24/07/2011 AL 29/07/2011	DEL 30/07/2011 AL 31/07/2011	DEL 01/08/2011 AL 05/08/2011	DEL 06/08/2011 AL 11/08/2011	DEL 12/08/2011 AL 17/08/2011	DEL 18/08/2011 AL 23/08/2011								DEL 24/08/2011 AL 29/08/2011	DEL 30/08/2011 AL 31/08/2011	DEL 01/09/2011 AL 05/09/2011	DEL 06/09/2011 AL 11/09/2011	DEL 12/09/2011 AL 17/09/2011	DEL 18/09/2011 AL 23/09/2011	DEL 24/09/2011 AL 29/09/2011	DEL 30/09/2011 AL 30/09/2011															
CONSTRUCCIONES																																																					
7511	POSTAL SERVICIO DE OFICINAS CENTRALES UBICACIÓN: TPA Avenida 22 37 Zona 1 Guatemala, Ciudad	CONTRATO CON LA EMPRESA CONUSA	0	775,000.00	0	775,000.00	0	128,454.20	0	0	0	0	153,336.28	0	0	0	0	0	68,431.29	0	0	0	0	0	0	312,574.51	0	0	0	0	0	0	0	775,000.00	100.00%	100.00%		CONCLUIDO															
8219	CAMPO 3, GUATEMALA UBICACIÓN: 13 Avenida 1-51 Zona 4 Miraflores, Ciudad Guatemala	POR ADMINISTRACION	0	2,000,000.00	0	8,000,000.00	0	8,249,000.00	0	1,054,884.72	0	407,109.02	0	347,481.06	0	145,273.65	0	0	96,285.21	0	178,679.23	0	246,227.64	0	483,899.82	0	692,838.36	0	911,809.81	0	917,209.07	0	1,216,942.03	0	440,585.96	0	284,780.07	0	0	0	0	0	8,173,204.62	99.80%	100.00%		CONCLUIDO						
7520	MODULO DE ACOPHO DE OSECONOS SOLIDOS HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES UBICACIÓN: 13 Avenida 1-51 Zona 4 Miraflores, Ciudad Guatemala	POR CONTRATO, FUNDENTE DE ASIGNAR CARGO	0	900,000.00	0	900,000.00	EN SOBRECUMPLIMIENTO	EN SOBRECUMPLIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000.00	0.00%	0.00%		PENDIENTE POR REALIZAR ADICIONALES, INICIAR EL PROCESO DE INSCRIPCION PARA COMPLETAR EL PROYECTO PRESUPUESTARIO DE MARZO PARA EL 2012						
8107	CENTRO DE EVALUACION DE RENDIMIENTOS UBICACION: Cistern de Panzozos Zona 13, Guatemala, Ciudad	POR CONTRATO, FUNDENTE DE ASIGNAR EMPLEADO	0	3,500,000.00	0	0	EN SOBRECUMPLIMIENTO	EN SOBRECUMPLIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000.00	0.00%	0.00%		SE PUEDE CON REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS, DISEÑAR UN PLAN DE EJECUCION ESTADISTICA EN LA PARTICIPACION DEL SUBDIRECCION GENERAL DE MARZO DEL 2011, INICIAR EL PROCESO DE LICITACION DEL DIA DE FEBRERO DEL 2011 PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DEL DIA DE FEBRERO DEL 2011.			
7535	CUARTO MODULO EN SEGUNDO NIVEL PARA SERVICIO DE HOMONES MODULO A, B, C Y D ISIDARUM HOSPITAL GENERAL DE FEMENIDADES UBICACION: Carre 7-53 Zona 8, Guatemala, Ciudad	POR CONTRATO, FUNDENTE DE ASIGNAR EMPLEADO	0	3,100,000.00	0	3,100,000.00	EN SOBRECUMPLIMIENTO	EN SOBRECUMPLIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000.00	0.00%	0.00%		SE PUEDE CON REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS, DISEÑAR UN PLAN DE EJECUCION ESTADISTICA EN LA PARTICIPACION DEL SUBDIRECCION GENERAL DE MARZO DEL 2011, INICIAR EL PROCESO DE LICITACION DEL DIA DE FEBRERO DEL 2011 PARA EL PROCESO DE ASIGNACION DEL DIA DE FEBRERO DEL 2011.		
7526	EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES UBICACIÓN: TPA Avenida 22 37 Zona L, Guatemala, Ciudad	POR ADMINISTRACION	0	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	4,000,000.00	0	418,951.82	0	84,894.86	0	8,892.57	0	45,814.63	0	0	21,351.70	0	9,825.30	0	76,794.80	0	41,742.11	0	44,742.47	0	47,229.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,419,951.82	41.20%	74.00%		31 DE DICIEMBRE DE 2011 EL PROYECTO, MEDIANTE DEL SECTOR DE OFICINAS CENTRALES, EN EL DIA DE FEBRERO DEL 2011, SE REALIZÓ UN PROYECTO DE REPOSICION DE LAS OBRAS.
TOTAL			0	14,235,000.00	0	14,235,000.00	0	13,210,000.00	0	1,528,266.82	0	492,684.28	0	254,227.79	0	1,009,958.26	0	0	278,361.30	0	108,504.58	0	350,925.34	0	242,133.71	0	286,601.17	0	378,020.65	0	317,220.07	0	1,210,824.89	0	548,908.88	0	286,780.19	0	212,480.89	0	312,280.37	0	0	0	0	0	14,235,000.00	0.00%	0.00%				