

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PROYECTOS ASIGNADOS AÑO 2011

RESPONSABLE DE LAS OBRAS, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

No. ASIGNADO SWP	NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO	FORMA DE EJECUCION	PRESUPUESTO ASIGNADO 2011	PRESUPUESTO AL 30 DE JULIO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AL 30 DE DICIEMBRE 2011	EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011												TOTAL ACUMULADO F. PROYECTO	% DE EJECUCION FINANCIERA EN CUANTO AL PROYECTO	% DE EJECUCION FISICA EN CUANTO AL PROYECTO	TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION	OBSERVACIONES															
						ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																				
CONSTRUCCIONES																																					
75311	POZO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES. UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22-72 Zona 1 Guatemala, Ciudad	CONTRATO CON LA EMPRESA CONESA	Q. 725,000.00	Q. 725,000.00	Q. 725,000.00	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	129,464.29	Q.	-	Q.	-	Q.	153,504.29	Q.	68,424.29	Q.	212,574.11	Q.	159,410.70	Q.	-	Q.	-	Q.	723,377.68	99.78%	100.00%		CONCLUIDO		
62129	CAMP 3, GUATEMALA UBICACIÓN: 13 Avenida 5-53 Zona 4 Mico, Colonia Monte Real	POR ADMINISTRACION	Q. 2,000,000.00	Q. 4,000,000.00	Q. 13,429,520.00	Q.	-	Q.	-	Q.	105,590.53	Q.	453,330.49	Q.	455,963.70	Q.	799,954.13	Q.	1,030,582.68	Q.	3,979,312.81	Q.	701,661.73	Q.	646,808.53	Q.	-	Q.	3,838,115.03		89.44%	100.00%		CONCLUIDO			
75320	MODULO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS, HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES UBICACIÓN: 13 Avenida 5-53 Zona 4 Mico, Colonia Monte Real	POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA	Q. 900,000.00	Q. 900,000.00	EN DECREMENTO	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	-	0.00%		PENDIENTE POR FECHA DE ADJUDICACION (TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION, 130 DIAS CALENDARIO SEGUN DISPOSICIONES ESPECIALES DEL PROYECTO).	EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, INFORMO DEL PROYECTO. LA APROBACION TECNICA Y SU VINCULACION CON EL REGISTRO PARA COMPLETAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE ABASTRE PARA EL 2012.	
81297	CENTRO DE EVALUACION DE INCAPACIDADES (DESES) UBICACIÓN: Colonia de Panajolera Zona 13, Guatemala, Ciudad	POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA	Q. 3,500,000.00	Q. 3,500,000.00	EN DECREMENTO	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	-	0.00%		EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL, UNOPS Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO (01-09-2011) PENDIENTE DE UBICACION DEL PROYECTO EN COLUMNAS DE MAMPOLONA A EJECUTARSE POR UNOPS.	SEGUN LAS DISPOSICIONES ESPECIALES, EL TIEMPO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA PLANIFICACION ES DE: 240 DIAS CALENDARIO EN COLUMNAS DE MAMPOLONA A EJECUTARSE POR UNOPS.	
75325	CUATRO MODULOS EN SEGUNDO NIVEL, PARA CIRUGIA DE HOMBRES, MODULOS A, B, C Y D Y SOLARIUM HOSPITAL GENERAL DE ENFERMERIAS UBICACIÓN: 9a. Calle 7-53 Zona 9, Guatemala, Ciudad	POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA	Q. 3,100,000.00	Q. 2,600,000.00	EN DECREMENTO	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	-	0.00%		SEGUN LAS DISPOSICIONES ESPECIALES, EL TIEMPO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA PLANIFICACION ES DE: 180 DIAS CALENDARIO A EJECUTARSE POR UNOPS.	EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, INFORMO DEL PROYECTO. LA APROBACION TECNICA Y SU VINCULACION CON EL REGISTRO PARA COMPLETAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE ABASTRE PARA EL 2012.	
REMODELACIONES																																					
75326	EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22-72 Zona 1, Guatemala, Ciudad	POR ADMINISTRACION	Q. 4,000,000.00	Q. 4,000,000.00	Q. 2,367,500.00	Q.	-	Q.	72,436.00	Q.	328,813.43	Q.	144,988.76	Q.	172,713.43	Q.	137,216.19	Q.	183,515.41	Q.	325,144.63	Q.	16,230.57	Q.	272,541.40	Q.	90,431.03	Q.	59,908.58	Q.	1,702,939.43	71.97%	77.00%	31 DE DICIEMBRE DE 2011	EL PROYECTO. MODIFICACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES. TIENE UNA ASIGNACION DE VARIOS SUB-PROYECTOS DE REMODELACION A NIVEL INTERNO.		
T O T A L			Q. 14,225,000.00	Q. 12,225,000.00	Q. 12,725,000.00	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	-	Q.	14,438,656.76		