



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A MARZO 2011

| No. de orden | CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142- | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNACIÓN INICIAL Q. | ESTADO DEL PROYECTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | VIGENTE Q. |
|--------------|---|-------------|---|-----------------------|---|------------------------|----------------------|
| | 14-01-002- | | AMPLIACIONES | 44 230 000,00 | | | 44 230 000,00 |
| 01 | 006-0101-31 | 80309 | Área de Quirófanos y Área de Labor y Partos, Hospital de Gineco Obstetricia.0 [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GENECO-OBSTETRICIA, EN ÁREA DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE LABOR Y PARTOS"] | 500 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 500 000,00 |
| 02 | 009-0101-31 | 80310 | Módulo de Rehabilitación Pediátrica, Hospital de Rehabilitación. [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, MÓDULO DE REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA"] | 5 013 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 02 febrero 2011. | Administración | 5 013 000,00 |
| 03 | 010-0115-31 | 58289 | Clínicas Actuales y Módulo Administrativo, Consultorio de Villa Nueva. [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, FASE 2"] | 500 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011 | Administración | 500 000,00 |
| 04 | 011-0101-31 | 76585 | Área Administrativa, Verde y Sub estación Eléctrica, Centro de Atención Integral de Salud Mental. [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL, ÁREA ADMINISTRATIVA, VERDE Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONSULTA EXTERNA, ESTACIONAMIENTO"] | 500 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011 | Administración | 500 000,00 |



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A MARZO 2011

| No. de orden | CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142- | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNACIÓN INICIAL Q. | ESTADO DEL PROYECTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | VIGENTE Q. | | | | |
|--------------|---|-------------|---|-----------------------|---|------------------------|--------------|--------------|---|----------|--------------|
| 05 | 017-0507-31 | 80446 | Área de Emergencia y Pozo de Agua, Consultorio la Gomera, Escuintla. | | Se reformulo en dos Proyectos, creando sus respectivos Perfiles de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011 | Administración | 1 373 858,04 | | | | |
| | | | [Ahora se tiene la separación en dos proyectos: "AMPLIACIÓN HOSPITAL, DEL CONSULTORIO DE LA GOMERA ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA" | | | | | 826 141,96 | Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011. | Contrato | 826 141,96 |
| | | | "AMPLIACIÓN POZO(S) DE AGUA, DEL CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA"] | | | | | 2 200 000,00 | | | 2 200 000,00 |
| 06 | 019-0101-31 | 64138 | Área de Farmacia, Administrativa y Bodega, Hospital General de Enfermedades [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE FARMACIA, ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS"] | 2 000 500,00 | Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 2 000 500,00 | | | | |
| 07 | 021-0101-31 | 80311 | Intensivo de Neonatos, Hospital de Gineco Obstetricia. [Ahora se tiene con el nombre: AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBTETRICIA, INTENSIVO DE NEONATOS Y ADULTOS"] | 1 600 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 1 600 000,00 | | | | |
| 08 | 026-0101-31 | 80443 | Módulos, Área de Ambulación y Servicios Sanitarios, Hospital de Rehabilitación. [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL, EN GARITA DE INGRESO, CAMINAMIENTO, ILUMINACIÓN Y PARQUEO DEL COMPLEJO HOSPITALARIO, PAMPLONA ZONA 12, GUATEMALA"] | 5 000 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 marzo 2011. | Administración | 5 000 000,00 | | | | |



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A MARZO 2011

| No. de orden | CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142- | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNACIÓN INICIAL Q. | ESTADO DEL PROYECTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | VIGENTE Q. |
|--------------|---|-------------|--|-----------------------|---|------------------------|--------------|
| 09 | 027-1014-31 | 80312 | Módulo Administrativo, Hospital Patulul, Suchitepéquez. [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, MURO PERIMETRAL"] | 725 000,00 | Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 725 000,00 |
| 10 | 028-0101-31 | 80313 | AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SEGUNDO NIVEL | 1 350 000,00 | Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 1 350 000,00 |
| 11 | 029-0101-31 | 80475 | Unidad de diagnóstico por imágenes, Hospital General de Accidentes. (Ahora: Ampliación de Laboratorio Clínico y Sala de Espera) [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES, LABORATORIO CLÍNICO Y SALA DE ESPERA"] | 900 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 900 000,00 |
| 12 | 030-0101-31 | 80425 | AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, BODEGA DE MATERIALES QUIRÚRGICO | 3 054 000,00 | Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 3 054 000,00 |
| 13 | 031-0101-31 | 80321 | Plaza de Alimentos, Camip (Ahora: Laboratorio Clínico, Rayos X y Clínicas de Consulta Externa, CAMIP) [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL, CAMIP, PAMPLONA ZONA 12, LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, CLÍNICAS DE COSULTA EXTERNA Y SISTEMA ELÉCTRICO"] | 3 000 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 3 000 000,00 |



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A MARZO 2011

| No. de orden | CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142- | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNACIÓN INICIAL Q. | ESTADO DEL PROYECTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | VIGENTE Q. |
|--------------|---|-------------|---|-----------------------|---|------------------------|--------------|
| 14 | 032-051-31 | 80478 | AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ENCAMAMIENTO DE MUJERES (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCLONCLUSAS) | 2 477 429,00 | Se formularon, creando sus respectivos Perfiles de Proyecto y se ingresaron al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 2 477 429,00 |
| | | 80477 | AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA DE ADULTOS, (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS) | 1 500 000,00 | Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 1 500 000,00 |
| | | 80476 | AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, MÓDULO DE QUIRÓFANOS (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCLONCLUSAS) | 2 374 550,00 | Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011. | Contrato | 2 374 550,00 |
| | | 80406 | AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, SISTEMA ELÉCTRICO, FASE 1, (FINALIZACIÓN OBRAS INCONCLUSAS) | 1 648 021,00 | Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011. | Contrato | 1 648 021,00 |
| | | | | 8 000 000,00 | | | 8 000 000,00 |
| 15 | 033-0101-31 | 80479 | AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE PEDIATRÍA | 3 500 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011. | Contrato | 3 500 000,00 |
| 16 | 034-0101-31 | 80480 | Área de Emergencia Hospital General de Enfermedades (Fase 2) [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE EMERGENCIA, SALA DE ESPERA, FASE II"] | 5 888 000,00 | Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 5 888 000,00 |
| | | | | | | | |



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A MARZO 2011

| No. de orden | CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142- | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNACIÓN INICIAL Q. | ESTADO DEL PROYECTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | VIGENTE Q. |
|--------------|---|----------------|--|--|---|--------------------------|--|
| | 14-01-003- | | REMODELACIONES | 12 988 245,00 | | | 12 988 245,00 |
| 17 | 002-0101-31 | 81607 | Bodega zona 13, Guatemala. [Ahora se tiene con el nombre: "AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) BODEGA ZONA 13 GUATEMALA, INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL"] | 1 995 000,00 | Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 1 995 000,00 |
| 18 | 007-0101-31 | 83774 | Sistema Eléctrico fase 1 y 2, Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo [Ahora se tiene con el nombre: "MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, SISTEMA ELÉCTRICO FASE 1 Y 2"] | 4 800 000,00 | Se encuentra en proceso de Recepción de fase 2. Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 febrero 2011. | Administración | 4 800 000,00 |
| 19 | 026-0101-31 | 80485 | Sala de Labor y Partos y Área Quirófanos, Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo [Ahora se tiene con el nombre: "MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, ÁREA DE QUIRÓFANOS, LABOR Y PARTOS"] | 300 000,00 | El expediente se encuentra en la subgerencia administrativa en procuración del dictamen legal que permita proseguir a la fase 2. Se reformulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011. | Contrato | 300 000,00 |
| 20 | 028-1215-31 | 82160 82088 | Impermeabilización de Techos y Perforación de Pozo de Agua, Hospital de Malacatán, San Marcos. [Ahora se tiene la separación en dos proyectos: "MEJORAMIENTO HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA" "MEJORAMIENTO POZO(S) Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS"] | 594 750,00 905 250,00 <hr/> 1 500 000,00 | Se reformulo en dos Proyectos, creando sus respectivos Perfiles de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011. | Contrato Contrato | 594 750,00 905 250,00 <hr/> 1 500 000,00 |



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A MARZO 2011

| No. de orden | CÓDIGO PRESUPUESTARIO 11400068-0142- | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | ASIGNACIÓN INICIAL Q. | ESTADO DEL PROYECTO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | VIGENTE Q. |
|--------------|---|-------------|---|-----------------------|--|------------------------|----------------------|
| 21 | 029-1213-31 | 81779 | Impermeabilización de Techos y Sistema Eléctrico, Hospital El Tumbador, San Marcos | 1 300 110,00 | Se reformulo en dos Proyectos, creando sus respectivos Perfiles de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011. | Contrato | 1 300 110,00 |
| | | | [Ahora se tiene la separación en dos proyectos: "MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, EMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA" | 199 890,00 | Inicia proceso de ejecución el 01 julio 2011. | Contrato | 199 890,00 |
| | | | 82086 "MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, SISTEMA ELÉCTRICO"] | 1 500 000,00 | | | 1 500 000,00 |
| 22 | 030-0101-31 | 81550 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA | 893 245,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 septiembre 2011. | Contrato | 893 245,00 |
| 23 | 031-0101-31 | 81545 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE ENFERMEDADES, REPOSICIÓN DE DOS ELEVADORES ÁREA | 2 000 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 junio 2011. | Contrato | 2 000 000,00 |
| | 14-01-006- | | INVERSIÓN POR CONTINGENCIA | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 |
| 24 | 001-0101-31 | 82414 | Fondo de Contingencia [Ahora se tiene con el nombre: "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO(S) POR CONTINGENCIA DEL IGSS"] | 10 000 000,00 | Se formulo, creando su respectivo Perfil de Proyecto y se ingreso al SNIP. Inicia proceso de ejecución el 01 enero 2011. | Administración | 10 000 000,00 |