



PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A ABRIL 2012

| No. de Orden | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN EXACTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO (Fuente SICOIN) | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | PERÍODO DE EJECUCIÓN | | | | BENEFICIARIOS | RESPONSABLE | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | | |
|-----------------------|-------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-------|------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | ASIGNADO 2012 | VIGENTE 2012 | | PROGRAMACIÓN | | RE-PROGRAMACIÓN | | | | | | |
| | | | | | | | | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | | | | | |
| CONSTRUCCIONES | | | | | 42,137,325.00 | Q 42,137,325.00 | | | | | | | | | | |
| 1 | 91320 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES LA COLINA, ZONA 12, GUATEMALA | Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 6,278,858.00 | Q 6,278,858.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-feb-12 | 31-dic-13 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Arquitecto Ezequiel Morales | EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN. Antes de iniciar ejecución debe estar finalizado el Estudio del Plan Urbanístico para la Colina de Pamplona. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | | |
| 2 | 89276 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CAMP 4 VILA NOVA, VILLA NUEVA, GUATEMALA | 16 avenida 0-60 zona 4, Villa Nueva, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 12,854,950.00 | Q 12,854,950.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-feb-12 | 29-nov-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | SUPERVISOR Arquitecto Mario Bedoya | EN PROCESO DE EJECUCIÓN. | | |
| 3 | 89258 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO ELEVADORES, PASARELA Y BAHÍAS DE ABORDAJE / DESABORDAJE, FRENTE AL COMPLEJO A COLINAS DE PAMPLONA, ZONA12, GUATEMALA | Boulevard Liberación y Complejo Colinas de Pamplona, zona12, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 4,500,000.00 | Q 4,500,000.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-abr-12 | 30-sep-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Arquitecto Samuel Díaz | EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN. Antes de iniciar ejecución debe estar finalizado el Estudio del Plan Urbanístico para la Colina de Pamplona. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | | |
| 4 | 103614 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN | 12 avenida 5-11 Cantón Hospital, Amatitlán, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 18,503,517.00 | Q 18,503,517.00 | PENDIENTE DEFINIR | 2-feb-12 | 28-dic-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Arquitectos Manuel Cuc Roberto Barillas | EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | | |
| AMPLIACIONES | | | | | Q 40,516,027.00 | Q 40,516,027.00 | | | | | | | | | | |
| 5 | 80310 | AMPLIACIÓN HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, MÓDULO DE REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA | Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 2,253,127.00 | Q 2,253,127.00 | EVENTO PÚBLICO | 1-feb-12 | 30-jun-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Arquitecto Mario Bedoya | SE EJECUTARON TRABAJOS NECESARIOS NO PLANIFICADOS. EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | | |
| 6 | 80466 | AMPLIACIÓN HOSPITAL, DEL CONSULTORIO DE LA GOMERA ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA | Final calzada Eufrasia, Tambito 6-77 zona 1, La Gomera, Escuintla. | Ingresos Propios | Q 2,200,000.00 | Q 2,200,000.00 | EVENTO PÚBLICO | 1-feb-12 | 30-jul-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia | EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | | |
| 7 | 80460 | AMPLIACIÓN POZO(S) DE AGUA, DEL CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA | Final calzada Eufrasia, Tambito 6-77 zona 1, La Gomera, Escuintla. | Ingresos Propios | Q 2,200,000.00 | Q 2,200,000.00 | EVENTO PÚBLICO | 1-feb-12 | 30-abr-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia | EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | | |
| 8 | 64138 | AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE FARMACIA, ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS | 9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 4,300,000.00 | Q 4,300,000.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-feb-12 | 30-jun-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR José Requena | PROCESO DE EJECUCIÓN POSTERGADO El área del proyecto no está disponible, porque está ocupada por la Lavandería del Hospital de Gineco Obstetricia, se espera su traslado. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | | |
| 9 | 80311 | AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBTETRICIA, INTENSIVO DE NEONATOS Y ADULTOS | Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 2,159,720.00 | Q 2,159,720.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-feb-11 | 31-jul-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | SUPERVISOR Arquitecto Juan Armira | EN PROCESO DE EJECUCIÓN. Los trabajos del edificio del intensivo obstétrico, no han iniciado, porque no se han concluido trabajos ajenos del dormitorio de médicos para liberar y disponer del área. | | |
| 10 | 80425 | AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, BODEGA DE MATERIAL QUIRÚRGICO | 9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 3,054,000.00 | Q 3,054,000.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-feb-12 | 30-jul-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Arquitecto Manuel Cuc | PROCESO DE EJECUCIÓN POSTERGADO El área del proyecto no está disponible, hay trabajos ajenos de impermeabilización en etapa de recepción. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | | |


PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A ABRIL 2012

| No. de Orden | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN EXACTA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO (Fuente SICOIN) | | MODALIDAD DE EJECUCIÓN | PERÍODO DE EJECUCIÓN | | | | BENEFICIARIOS | RESPONSABLE | ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO | |
|---------------------------------|-------------|---|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------|-----------------|-------|------------------------------|--|---|--|
| | | | | | ASIGNADO 2012 | VIGENTE 2012 | | PROGRAMACIÓN | | RE-PROGRAMACIÓN | | | | | |
| | | | | | | | | INICIO | FINAL | INICIO | FINAL | | | | |
| 11 | 80321 | AMPLIACIÓN HOSPITAL, CAMP, PAMPLONA ZONA 12, LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, CLÍNICAS DE CONSULTA EXTERNA Y SISTEMA ELÉCTRICO | Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 4,616,742.00 | Q 4,616,742.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-feb-12 | 28-jul-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | SUPERVISOR Mónica Chinchilla | EN PROCESO DE EJECUCIÓN. | |
| 12 | 80476 | AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, MÓDULO DE QUIRÓFANOS (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS) | Final Avenida Centroamérica 14-66 zona 3, Escuintla. | Ingresos Propios | Q 2,374,550.00 | Q 2,374,550.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-jul-12 | 30-dic-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | SUPERVISOR Jenner Bautista | EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN. | |
| 13 | 80479 | AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE PEDIATRÍA | 9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 6,000,000.00 | Q 6,000,000.00 | EVENTO PÚBLICO | 1-abr-12 | 30-sep-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR José García | EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | |
| 14 | 89252 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CLÍNICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA TECÚN UMÁN, DIAGONAL 12 0-03, ZONA 9, GUATEMALA | Diagonal 12 0-03 zona 9, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 13,557,888.00 | Q 13,557,888.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-ene-12 | 31-jul-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Arquitecto Manuel Corona | EN PROCESO DE EJECUCIÓN. | |
| REMODELACIONES | | | | | Q 32,657,888.00 | Q 32,657,888.00 | | | | | | | | | |
| 15 | 83774 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, SISTEMA ELÉCTRICO FASE 1 Y 2 | 19 avenida 7-14 zona 6, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 4,800,000.00 | Q 4,800,000.00 | EVENTO PÚBLICO | 1-feb-12 | 30-abr-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | | EVALUACIÓN EN GERENCIA. | |
| 16 | 80485 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, ÁREA DE QUIRÓFANOS, LABOR Y PARTOS | 19 avenida 7-14 zona 6, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 300,000.00 | Q 300,000.00 | EVENTO PÚBLICO | 1-abr-12 | 30-jun-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | Comisión Receptora | PROCESO DE RECEPCIÓN EN CURSO. | |
| 17 | 82160 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA | 5a. calle 3-00 zona 2, Cantón Victoria, Malacatán, San Marcos. | Ingresos Propios | Q 1,500,000.00 | Q 1,500,000.00 | EVENTO PÚBLICO | 1-abr-12 | 30-jun-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia | EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | |
| 18 | 82088 | MEJORAMIENTO POZO(S) Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS | | | | | EVENTO PÚBLICO | 1-abr-12 | 30-jun-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia | EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | |
| 19 | 81779 | MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, EMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA | 3ra. Calle 2-18 zona 1, Barrio Concepción, El Tumbador, San Marcos. | Ingresos Propios | Q 1,500,000.00 | Q 1,500,000.00 | EVENTO PÚBLICO | 1-abr-12 | 30-jun-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia | EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | |
| 20 | 82086 | MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, SISTEMA ELÉCTRICO | | | | | EVENTO PÚBLICO | 1-feb-12 | 30-abr-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia | EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | |
| 21 | 81550 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA | Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 4,000,000.00 | Q 4,000,000.00 | EVENTO PÚBLICO | 1-mar-12 | 31-ago-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Ingeniero José Loarca | EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | |
| 22 | 89289 | MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) PLAN URBANÍSTICO PARA LA COLINA DE PAMPLONA | Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 4,000,000.00 | Q 4,000,000.00 | ADMINISTRACIÓN | 1-ene-12 | 30-dic-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia | UNOPS se está encargando del proyecto. | |
| 23 | 90585 | AMPLIACIÓN HOSPITAL Y REMODELACIÓN CLÍNICAS DE CONSULTA EXTERNA GERONA | 13 avenida y 13 calle zona 1, Guatemala. | Ingresos Propios | Q 16,557,888.00 | Q 16,557,888.00 | PENDIENTE DEFINIR | 8-feb-12 | 29-nov-12 | | | Afiliados y Derechohabientes | FORMULADOR Arquitecto Manuel Cuc | EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN. Se reprogramará fecha inicio de ejecución. | |
| INVERSIÓN TOTAL >> | | | | | Q 115,311,240.00 | Q 115,311,240.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | ASIGNADO | VIGENTE | | | | | | | | | |