



PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A ENERO 2012

No. de Orden	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (Fuente SICOIN)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO		
					ASIGNADO 2012	VIGENTE 2012		PROGRAMACIÓN		RE-PROGRAMACIÓN						
								INICIO	FINAL	INICIO	FINAL					
<b>CONSTRUCCIONES</b>					<b>42,137,325.00</b>	<b>Q 42,137,325.00</b>										
1	91320	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES LA COLINA, ZONA 12, GUATEMALA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	6,278,858.00	6,278,858.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	31-dic-13			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Ezequiel Morales	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.		
2	89276	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CAMP 4 VILA NOVA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16 avenida 0-60 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 12,854,950.00	Q 12,854,950.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	29-nov-12			Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecto Mario Bedoya	EN PROCESO DE EJECUCIÓN.		
3	89258	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO ELEVADORES, PASARELA Y BAHÍAS DE ABORDAJE / DESABORDAJE, FRENTE AL COMPLEJO A COLINAS DE PAMPLONA, ZONA12, GUATEMALA	Boulevard Liberación y Complejo Colinas de Pamplona, zona12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,500,000.00	Q 4,500,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-abr-12	30-sep-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Samuel Díaz	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.		
4	103614	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN	12 avenida 5-11 Cantón Hospital, Amatitlán, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 18,503,517.00	Q 18,503,517.00	PENDIENTE DEFINIR	2-feb-12	28-dic-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitectos Manuel Cuc Roberto Barillas	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.		
<b>AMPLIACIONES</b>					<b>Q 40,516,027.00</b>	<b>Q 40,516,027.00</b>										
	80309	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA, EN ÁREA DE QUIRÓFANOS Y ÁREA DE LABOR Y PARTOS	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.											SE HA CONCLUIDO LA PRESENTE FASE DE EJECUCIÓN EN 2011.		
5	80310	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, MÓDULO DE REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 2,253,127.00	Q 2,253,127.00	EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Mario Bedoya	SE EJECUTARON TRABAJOS NECESARIOS NO PLANIFICADOS. EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.		
	58289	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, FASE 2	16 avenida 0-60 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.											PROCESO DE EJECUCIÓN NO SE HA INICIADO.		
	76585	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL, ÁREA ADMINISTRATIVA, VERDE Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CONSULTA EXTERNA, ESTACIONAMIENTO	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.									Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Jenner Bautista	SE HA CONCLUIDO LA PRESENTE FASE DE EJECUCIÓN EN 2011.		
6	80466	AMPLIACIÓN HOSPITAL, DEL CONSULTORIO DE LA GOMERA ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA	Final calzada Eufrasia, Tambito 6-77 zona 1, La Gomera, Escuintla.	Ingresos Propios	Q 2,200,000.00	Q 2,200,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.		
7	80460	AMPLIACIÓN POZO(S) DE AGUA, DEL CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA					EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-abr-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.		
8	64138	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE FARMACIA, ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,300,000.00	Q 4,300,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR José Requena	PROCESO DE EJECUCIÓN POSTERGADO El área del proyecto no está disponible, porque está ocupada por la Lavandería del Hospital de Gineco Obstetricia, se espera su traslado.		



PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL  
UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A ENERO 2012

No. de Orden	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (Fuente SICOIN)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	
					ASIGNADO 2012	VIGENTE 2012		PROGRAMACIÓN		RE-PROGRAMACIÓN					
								INICIO	FINAL	INICIO	FINAL				
9	80311	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA, INTENSIVO DE NEONATOS Y ADULTOS	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q. 2,159,720.00	Q. 2,159,720.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	31-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecto Juan Armira	EN PROCESO DE EJECUCIÓN. Los trabajos del edificio del intensivo obstétrico, no han iniciado, porque no se han concluido trabajos ajenos del dormitorio de médicos para liberar y disponer del área.	
	80312	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ, MURO PERIMETRAL	Barrio el Triunfo, Patulul Suchitepéquez.											PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO EN 2011.	
	80313	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO, SEGUNDO NIVEL	Diagonal 12 0-03 zona 9, Guatemala.											PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO EN 2011.	
	80475	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES, LABORATORIO CLÍNICO Y SALA DE ESPERA	13 avenida 1-51, Calzada San Juan zona 4, Mixco, Colonia Monte Real, Guatemala.											PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO EN 2011.	
10	80425	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, BODEGA DE MATERIAL QUIRÚRGICO	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q. 3,054,000.00	Q. 3,054,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	30-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Manuel Cuc	PROCESO DE EJECUCIÓN PÓSTERGADO El área del proyecto no está disponible, hay trabajos ajenos de impermeabilización en etapa de recepción.	
11	80321	AMPLIACIÓN HOSPITAL, CAMIP, PAMPLONA ZONA 12, LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, CLÍNICAS DE CONSULTA EXTERNA Y SISTEMA ELÉCTRICO	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q. 4,616,742.00	Q. 4,616,742.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	28-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Mónica Chinchilla	EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
	80478	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ENCAMAMIENTO DE MUJERES (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS)	Final Avenida Centroamérica 14-66 zona 3, Escuintla.											PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO EN 2011.	
	80477	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA DE ADULTOS, (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS)													PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO EN 2011.
12	80476	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, MÓDULO DE QUIRÓFANOS (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS)		Ingresos Propios	Q. 2,374,550.00	Q. 2,374,550.00	ADMINISTRACIÓN	1-jul-12	30-dic-12			Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Jenner Bautista	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.	
	80406	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, SISTEMA ELÉCTRICO, FASE 1, (FINALIZACIÓN OBRAS INCONCLUSAS)													PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO EN 2011.
13	80479	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE PEDIATRÍA	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q. 6,000,000.00	Q. 6,000,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-sep-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR José García	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.	
	80480	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE EMERGENCIA, SALA DE ESPERA, FASE II	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.											PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO EN 2011.	
14	89252	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CLÍNICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA TECÚN UMÁN, DIAGONAL 12 0-03, ZONA 9, GUATEMALA	Diagonal 12 0-03 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q. 13,557,888.00	Q. 13,557,888.00	ADMINISTRACIÓN	1-ene-12	31-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Manuel Corona	EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
	89738	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL MIXCO, GUATEMALA	13 avenida 1-51, Calzada San Juan zona 4, Mixco, Colonia Monte Real, Guatemala.											PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO EN 2011.	


**PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL**
**UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO**
**CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A ENERO 2012**

No. de Orden	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (Fuente SICOIN)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
					ASIGNADO 2012	VIGENTE 2012		PROGRAMACIÓN		RE-PROGRAMACIÓN				
								INICIO	FINAL	INICIO	FINAL			
<b>REMODELACIONES</b>					<b>Q 32,657,888.00</b>		<b>Q 32,657,888.00</b>							
	81607	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) BODEGA ZONA 13 GUATEMALA, INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5a. Avenida 1-00 zona 13, Guatemala.											PROCESO DE EJECUCIÓN CONCLUIDO EN 2011.
15	83774	MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, SISTEMA ELÉCTRICO FASE 1 Y 2	19 avenida 7-14 zona 6, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,800,000.00	Q 4,800,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-abr-12			Afiliados y Derechohabientes		EVALUACIÓN EN GERENCIA.
16	80485	MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, ÁREA DE QUIRÓFANOS, LABOR Y PARTOS	19 avenida 7-14 zona 6, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 300,000.00	Q 300,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	Comisión Receptora	PROCESO DE RECEPCIÓN EN CURSO.
17	82160	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	5a. calle 3-00 zona 2, Cantón Victoria, Malacatán, San Marcos.	Ingresos Propios	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.
18	82088	MEJORAMIENTO POZO(S) Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS					EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.
19	81779	MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, EMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	3ra. Calle 2-18 zona 1, Barrio Concepción, El Tumbador, San Marcos.	Ingresos Propios	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.
20	82086	MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, SISTEMA ELÉCTRICO					EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-abr-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.
21	81550	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,000,000.00	Q 4,000,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-mar-12	31-ago-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero José Loarca	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN
22	89289	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) PLAN URBANÍSTICO PARA LA COLINA DE PAMPLONA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,000,000.00	Q 4,000,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-ene-12	30-dic-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN
23	90585	AMPLIACIÓN HOSPITAL Y REMODELACIÓN CLÍNICAS DE CONSULTA EXTERNA GERONA	13 avenida y 13 calle zona 1, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 16,557,888.00	Q 16,557,888.00	PENDIENTE DEFINIR	8-feb-12	29-nov-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Manuel Cuc	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN

**INVERSIÓN TOTAL >>**

Q 115,311,240.00	Q 115,311,240.00
ASIGNADO	VIGENTE