



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | COSTO ESTIMADO TOTAL | Fuente de Financiamiento | TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO | BENEFICIARIOS | ENTIDAD EJECUTORA | RESPONSABLE | ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO | OBSERVACIONES |
|-----|---|--|----------------------|--------------------------|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| 1 | Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu | Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu | Q. 3,380,730.00 | Ingresos Propios | 6 Meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Alejandro Castañón / Ing. Vinicio López | Se conforma el expediente del proyecto con el fin de obtener su aprobación en SEGEPLAN | Expediente trasladado al Departamento de Abastecimientos, para dar inicio al proceso de Licitación Pública |
| 2 | Mejoramiento Hospital "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez | 6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy. | Q9,500,000.00 | Ingresos Propios | 8 Meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Alejandro Castañón/ Nicolás Uluán Lancerio | Se conforma el expediente del proyecto con el fin de obtener su aprobación en SEGEPLAN | Se envió al área Administrativa del Departamento de Infraestructura, el expediente del proyecto, con el fin de completarlo con bases de licitación y documentación legal |
| 3 | Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal | Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala | Q900,000.00 | Ingresos Propios | 4 Meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Alejandro Castañón/Arq. Beatriz Bracamonte | Proyecto aprobado en SEGEPLAN, para el año 2015 | Expediente trasladado al Departamento de Abastecimientos, para dar inicio al proceso de Licitación Pública |
| | Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral) | Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez. | Q. 1,803,845.00 | Ingresos Propios | 8 Meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Alejandro Castañón/Arq. Filiberto Galindo | Se cuenta con el Expediente completo, al momento de obtener su aprobación en SEGEPLAN, se podrá dar seguimiento a la licitación del proyecto | Se envió en Oficio DII-553.14, de fecha 1 de agosto de 2014, a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, con el fin de este fuera enviado a SEGEPLAN y obtener su aprobación en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP) |
| 3 | Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu | Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu | Q. 635,443.00 | Ingresos Propios | 6 Meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Alejandro Castañón López/Ing. Vinicio López | Se conforma el expediente del proyecto con el fin de obtener su aprobación en SEGEPLAN | Se envió al área Administrativa del Departamento de Infraestructura, el expediente del proyecto, con el fin de completarlo con bases de licitación y documentación legal |
| 4 | Construcción Hospital Monja Blanca en Cobán, Alta Verapaz (Estudio de Pre-inversión) | Finca el Manchen, Cobán, Alta Verapaz | Q. 2,828,946.48 | Ingresos Propios | 15 meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Alejandro Castañón/ Arq. Cesar Ramirez | Convenio IGSS/UNOPS | La Subgerencia de Planificación y Desarrollo por medio del Oficio No. 576, de fecha 15 de abril de 2014, solicito a la Subgerente Administrativa, el dictamen legal, para la rescisión del contrato, por que la Empresa encargada del proyecto, no cumplió con tiempos establecidos para entregar los productos del Estudio. |
| 5 | Construcción Edificio(s) Consulta Externa El Cerrito Zona 2, Guatemala (Estudio de Pre-inversión) | 11 avenida y 1 calle zona 2, Ciudad de Guatemala. | Q. 3,134,093.60 | Ingresos Propios | 16 meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Alejandro Castañón / Ing. Eddy Bonilla | Convenio IGSS/UNOPS | Se hizo entrega del Anteproyecto de Diseño, por parte de la Empresa a cargo del Estudio, sin embargo las Autoridades del Instituto anunciaron que este terreno se utilizara para otros fines, tomando en consideración el dictamen de la Municipalidad. |
| 6 | Construcción Hospital Regional de Oriente, con Sede en Zacapa (Estudio de Pre-inversión) | Calzada Raúl García Granados y calle 1ro. de noviembre, zona 4, Zacapa | Q. 5,642,857.12 | Ingresos Propios | 17 meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Alejandro Castañón / Arq. Melissa Rosales | Convenio IGSS/UNOPS | La Subgerencia de Planificación y Desarrollo reitera a la UNOPS en oficio del 08-01-2014, que el anteproyecto original previamente aprobado, con las modificaciones arriba planteadas, se deberá considerar como el diseño definitivo y que sobre la base de este diseño, se presenten los productos subsiguientes de la consultoría, estando en espera de recibir respuesta de parte de la UNOPS. |
| 7 | Ampliación Hospital (Servicios complementarios) de Rehabilitación, Colinas de Pamplona, Zona 12, Guatemala | 14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad | Q. 2,650,000.00 | Ingresos Propios | 6.5 meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández | Convenio IGSS/UNOPS | Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto no tiene conformidad con los productos presentados, pues la empresa no cumplió con los términos del contrato. Se está en el proceso de rescisión del contrato y liquidación financiera. |
| 8 | Construcción Hospital de Gineco-Obstetricia, Colinas de Pamplona, zona 12, Guatemala | 14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad | Q. 4,775,000.00 | Ingresos Propios | 6.5 meses | Afiliados y derechohabientes del Instituto | Departamento de Infraestructura Institucional | Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández | Convenio IGSS/UNOPS | Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto no tiene conformidad con los productos presentados, pues la empresa no cumplió con los términos del contrato. Se está en el proceso de rescisión del contrato y liquidación financiera. |

Arq. Melissa Anaite Rosales Peralta
Arquitecta

Vo.Bo. Ing. Alejandro Castañón López
Jefe Administrativo

Guatemala, 05 de Diciembre de 2014