



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A OCTUBRE 2010

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE
	11400068-0142-00-14-01-001-000	CONSTRUCCIONES				18 882 804,00
01	001-1401-31	Hospital de Santa Cruz del Quiché	850 000,00	Se encuentra en proceso de Liquidación	Contrato	850 000,00
02	002-0920-31	Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango	13 032 804,00	Proceso de Planificación concluido. Se trasladará al Departamento de Abastecimientos		13 032 804,00
03	006-0101-31	Sótano de 3 niveles para parqueo, Oficinas Centrales	5 000 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación. En proceso de definición del anteproyecto, en conjunto con autoridades de la Municipalidad de Guatemala.		5 000 000,00
	11400068-0142-00-14-01-002-000	AMPLIACIONES				56 592 091,00
04	001-0101-31	Dos Módulos en el Segundo Nivel, Hospital General De Enfermedades, (Anexo Z. 5)	13 725 901,00	Se encuentra en proceso de Ejecución. Para los módulos de Servicios de Apoyo y Área de Encamamiento y Quirófanos, el diseño existente será modificado por UNOPS. Auditoría Interna se encuentra en proceso de análisis del proyecto.	Administración	13 725 901,00
05	006-0101-31	Área de Quirófanos y Área de Labor y Partos, Hospital de Gineco Obstetricia	4 200 00,00	Se encuentra en el proceso de Planificación.		4 200 00,00
06	008-0101-31	Módulos, Área de Ambulación y Servicios Sanitarios, Hospital de Rehabilitación	3 100 000,00	Se encuentra en proceso de Ejecución.	Administración	3 100 000,00
07	009-0101-31	Módulo de Rehabilitación Pediátrica, Hospital de Rehabilitación	5 013 000,00	En proceso de Planificación. Debido a priorización de actividades, este proyecto solo se ha revisado y se han hecho únicamente algunas modificaciones a la planificación original.		5 013 000,00
08	010-0115-31	Clínicas Actuales y Módulo Administrativo, Consultorio de Villa Nueva	2 206 000,00	Se encuentra en proceso de ejecución.	Administración	2 206 000,00
09	011-0101-31	Área Administrativa, Verde y Sub estación Eléctrica, Centro de Atención Integral de Salud Mental	1 585 000,00	Se encuentra en proceso de Ejecución. Suspendido por instrucción de atender otros proyectos.	Administración	1 585 000,00
10	016-0101-31	Unidad de diagnóstico por imágenes, Hospital General de Accidentes (Ahora: Laboratorio Clínico, Hospital General de Accidentes)	2 949 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación. A solicitud de la unidad médica, se cambia el uso y nombre del proyecto. Se inicia trámite de cambio de uso y nombre, dirigido a la Subgerencia Administrativa.		2 949 000,00
11	017-0507-31	Área de Emergencia y Pozo de Agua, Consultorio la Gomera, Escuintla	3 112 500,00	Se encuentra en proceso de Planificación.		3 112 500,00



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A OCTUBRE 2010

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE
12	018-0101-31	Área de Emergencia Hospital de Gineco Obstetricia	1 710 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación. Se cuenta con programa de necesidades por parte del Hospital, sin embargo, debido a las prioridades que surgen día a día, actualmente se está trabajando en un anteproyecto, esta vez, tomando en cuenta las necesidades del Hospital.		1 710 000,00
13	019-0101-31	Área de Farmacia, Administrativa y Bodega, Hospital General de Enfermedades	3 200 000,00	Se cuenta con Planificación al 95% (juego de planos con arquitectura firmada de conformidad por las autoridades del Hospital, renglones de trabajo y costos, especificaciones técnicas). Queda pendiente la instrucción de la autoridad correspondiente para iniciar gestiones propias del proyecto, en cuanto a la forma de ejecución.		3 200 000,00
14	020-1014-31	Módulo Administrativo, Hospital Patulul, Suchitepéquez	1 575 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación. Se elaboró anteproyecto, pendiente de aprobación por parte de las autoridades de la Unidad Médica. En espera de resolución para la recuperación del área de Banrural que se encuentra desocupada. El levantamiento topográfico solicitado, se encuentra en proceso de calificación y adjudicación de ofertas.		1 575 000,00
15	021-0101-31	Intensivo de Neonatos, Hospital de Gineco Obstetricia	6 663 690,00	Se encuentra en proceso de planificación. Se cuenta con anteproyecto aprobado por la Unidad Médica. Actualmente se está a la espera de instrucciones por parte de las autoridades correspondientes para la forma de proceder en este aspecto.		6 663 690,00
16	022-0101-31	Plaza de Alimentos, Camip (Ahora: Laboratorio Clínico, Rayos X y Clínicas de Consulta Externa, CAMIP)	2 728 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación. A solicitud de la unidad médica de CAMIP, se cambia el uso que se le daría a la Plaza de Alimentos, relacionado con el nombre de: Laboratorio Clínico, Rayos X y Clínicas de Consulta Externa de CAMIP. La subgerencia administrativa ha indicado que se inicie la planificación. Las autoridades de la unidad médica, ya aprobaron el anteproyecto.		2 728 000,00
17	023-0101-31	Encamamiento, Servicios Sanitarios, Evaluación y Procedimientos Médicos, Terapia y Áreas Complementarias, Hospital de Rehabilitación	4 824 000,00	Se cuenta con Planificación al 100% (juego de planos con arquitectura firmada de conformidad por las autoridades del Hospital, renglones de trabajo y costos, especificaciones técnicas). Queda pendiente la instrucción de la autoridad correspondiente para iniciar gestiones propias del proyecto, en cuanto a la forma de ejecución.		4 824 000,00



INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

ACTUALIZADO A OCTUBRE 2010

No. de orden	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN INICIAL Q.	ESTADO DEL PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	VIGENTE
	11400068-0142-00-14-01-003-000	REMODELACIONES				49 302 901,00
18	002-0101-31	Bodega zona 13, Guatemala	1 995 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación Se ha presentado el anteproyecto a las autoridades correspondientes, para su aprobación.		1 995 000,00
19	003-0101-31	Área de Emergencia Hospital General de Enfermedades (Fase 2)	5 868 000,00	Para el 27 agosto 2010, se tiene programada reunión de coordinación con autoridades de la unidad médica para iniciar la consolidación del programa de necesidades para el proyecto.		5 868 000,00
20	004-0101-31	Hospital de Gineco Obstetricia	24 539 901,00	Debido a priorización de actividades, en este proyecto se han realizado modificaciones de la planificación original únicamente. Se trasladará a UNOPS		24 539 901,00
21	006-0101-31	Sistema Eléctrico, Hospital General De Enfermedades.	6 000 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación. En diseño de instalaciones eléctricas		6 000 000,00
22	007-0101-31	Sistema Eléctrico fase 1 y 2, Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo	4 800 000,00	Se encuentra en proceso de Recepción de fase 2		4 800 000,00
23	023-0101-31	Área de Admisión y Cubierta, Hospital de Rehabilitación	100 000,00	Continúa en proceso de liquidación.		100 000,00
24	024-0101-31	Laboratorio Clínico y Cubierta, Hospital de Rehabilitación	100 000,00	Continúa en proceso de liquidación.		100 000,00
25	025-0101-31	Área de Comedores y Cubierta, Hospital de Rehabilitación	100 000,00	Continúa en proceso de liquidación.		100 000,00
26	026-0101-31	Sala de Labor y Partos y Área Quirófanos, Hospital Dr. Juan José Arévalo Bermejo	300 000,00	El expediente se encuentra en la subgerencia administrativa en procuración del dictamen legal que permita proseguir a la fase 2		300 000,00
27	027-0501-31	Sistema Eléctrico, Hospital de Escuintla	2 500 000,00	Se encuentra en proceso de Planificación. En diseño de instalaciones eléctricas		2 500 000,00
28	028-1215-31	Impermeabilización de Techos y Perforación de Pozo de Agua, Hospital de Malacatán, San Marcos	1 500 000,00	Se mando al departamento de Abastecimientos para iniciar evento de Licitación		1 500 000,00
29	029-1213-31	Impermeabilización de Techos y Perforación de Pozo de Agua, Hospital El Tumbador, San Marcos	1 500 000,00	Se mando al departamento de Abastecimientos para iniciar evento de Licitación		1 500 000,00
	11400068-0142-00-14-01-006-000	INVERSIÓN POR CONTINGENCIA				19 020 000,00
	001-0101-31	Fondo de Contingencia	19 020 000,00			19 020 000,00