

UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PROYECTOS ASIGNADOS AÑO 2011

RESPONSABLE DE LAS OBRAS, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO

No. ASIGNADO SNIIP	NOMBRE Y UBICACION DEL PROYECTO	FORMA DE EJECUCION	PRESUPUESTO ASIGNADO 2011	PRESUPUESTO AL 30 DE JULIO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AL 06 DE AGOSTO 2011	EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA AL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2011														TOTAL ACUMULADO X PROYECTO	% DE EJECUCION FINANCIERA EN CUANTO AL PROYECTO	% DE EJECUCION FISICA EN CUANTO AL PROYECTO	TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION	OBSERVACIONES	
						DE ENERO	JUNIO				JULIO				AGOSTO										
							A	SEMANA DEL 06/06/2011 AL 12/06/2011	SEMANA DEL 13/06/2011 AL 19/06/2011	SEMANA DEL 20/06/2011 AL 26/06/2011	SEMANA DEL 27/06/2011 AL 03/07/2011	SEMANA DEL 04/07/2011 AL 10/07/2011	SEMANA DEL 11/07/2011 AL 17/07/2011	SEMANA DEL 18/07/2011 AL 24/07/2011	SEMANA DEL 25/07/2011 AL 31/07/2011	SEMANA DEL 01/08/2011 AL 07/08/2011	SEMANA DEL 08/08/2011 AL 14/08/2011	SEMANA DEL 15/08/2011 AL 21/08/2011	SEMANA DEL 22/08/2011 AL 28/08/2011						
CONSTRUCCIONES																									
75311	POZO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22-72 Zona 1 Guatemala, Ciudad	CONTRATO CON LA EMPRESA. CONISA	Q. 725,000.00	Q. 725,000.00	Q. 725,000.00	Q. 129,464.29	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 153,504.29	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 68,424.29	Q. -	Q. -	Q. -	Q. 351,392.87	48.46%	65.00%	26 DE SEPTIEMBRE DE 2011	MONTAJE DE COLUMNA DE SOPORTE (TUBERIA DE CONDUCCIÓN POZO-ISTERNA) INSTALACIÓN DE GABINETE DE BOMBA.		
62129	CAMP 3, GUATEMALA UBICACIÓN: 13 Avenida 1-51 Zona 4 Micro, Colonia Monte Real	POR ADMINISTRACION	Q. 2,000,000.00	Q. 4,000,000.00	Q. 8,000,000.00	Q. 1,014,884.72	Q. 407,199.42	Q. 247,481.06	Q. 145,273.65	Q. -	Q. 96,285.21	Q. 179,679.21	Q. 294,227.64	Q. 460,390.62	Q. 692,834.36	Q. 911,600.81	Q. 917,329.07	Q. 1,934,291.68	Q. 7,301,477.45	91.27%	98.00%	31 DE AGOSTO DE 2011	EN EJECUCIÓN: (SEGÚN PROGRAMA CRONOLÓGICO DE AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA ENTREGA DEL EDIFICIO EL 31 DEL CORRIENTE MES.		
75250	MODULO DE ACOPIO DE DESECHOS SOLIDOS, HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES UBICACIÓN: 13 Avenida 1-51 Zona 4 Micro, Colonia Monte Real	POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA	Q. 900,000.00	Q. 900,000.00	Q. 900,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	0.00%		EL EXPEDIENTE SE ENVIÓ AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS CON LAS CORRECCIONES REALIZADAS POR RECOMENDACIÓN DEL DICTAMEN DE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO.		
81297	EDIFICIO PARA DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL, (CEIGSS) UBICACIÓN: Cofinas de Pamplona Zona 13, Guatemala, Ciudad	POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA	Q. 3,500,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	0.00%		PROYECTO INCLUIDO DENTRO DEL LISTADO PRIM. A EJECUTARSE: 100% A TRAVÉS DE UNOPS EN COLINAS DE PAMPLONA. SE ACONDICIONARA LA PLANIFICACIÓN PARA SU NUEVA UBICACIÓN; (ACTUALMENTE SE CUENTA CON PLANOS CONSTRUCTIVOS PARA LA ANTIGUA UBICACIÓN EN UN AREA DEL TERRENO QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES)		
75325	CUATRO MODULOS EN SEGUNDO NIVEL, PARA CIRUGIA DE HOMBRES, MODULOS A, B, C Y D; Y SOLARIUM HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES UBICACIÓN: 9a. Calle 7-55 Zona 9, Guatemala, Ciudad	POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA	Q. 3,100,000.00	Q. 2,600,000.00	Q. 2,600,000.00	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	Q. -	0.00%	0.00%		EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PENDIENTE QUE LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO ENVÍE A ESTE REFERENCIA PARA CONTRATAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. PROYECTO DE ARRABASTE PARA EL 2011.		
REMODELACIONES																									
75326	EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22-72 Zona 1, Guatemala, Ciudad	POR ADMINISTRACION	Q. 4,000,000.00	Q. 4,000,000.00	Q. 4,000,000.00	Q. 618,951.62	Q. 84,694.86	Q. 6,856.72	Q. 45,664.61	Q. -	Q. 21,151.70	Q. 9,825.70	Q. 70,794.90	Q. 81,743.11	Q. 44,742.47	Q. 67,229.84	Q. -	Q. 103,851.42	Q. 1,155,506.95	35.47%	66.24%	31 DE DICIEMBRE DE 2011	EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES. TIENE UNA ASIGNACIÓN DE VARIOS SUB-PROYECTOS DE REMODELACION A NIVEL INTERNO.		
T O T A L			Q. 14,225,000.00	Q. 12,225,000.00	Q. 16,225,000.00	Q. 1,769,300.63	Q. 491,894.28	Q. 254,337.78	Q. 190,938.26	Q. -	Q. 270,941.20	Q. 189,504.91	Q. 365,022.54	Q. 542,133.73	Q. 806,001.12	Q. 978,830.65	Q. -	Q. -	Q. 8,808,377.27						