



PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A FEBRERO 2012

No. de Orden	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (Fuente SICOIN)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO		
					ASIGNADO 2012	VIGENTE 2012		PROGRAMACIÓN		RE-PROGRAMACIÓN						
								INICIO	FINAL	INICIO	FINAL					
CONSTRUCCIONES					42,137,325.00	Q 42,137,325.00										
1	91320	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES LA COLINA, ZONA 12, GUATEMALA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	6,278,858.00	6,278,858.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	31-dic-13			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Ezequiel Morales	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.		
2	89276	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CAMP 4 VILA NOVA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16 avenida 0-60 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 12,854,950.00	Q 12,854,950.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	29-nov-12			Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecto Mario Bedoya	EN PROCESO DE EJECUCIÓN.		
3	89258	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO ELEVADORES, PASARELA Y BAHÍAS DE ABORDAJE / DESABORDAJE, FRENTE AL COMPLEJO A COLINAS DE PAMPLONA, ZONA12, GUATEMALA	Boulevard Liberación y Complejo Colinas de Pamplona, zona12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,500,000.00	Q 4,500,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-abr-12	30-sep-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Samuel Díaz	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.		
4	103614	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLÁN	12 avenida 5-11 Cantón Hospital, Amatitlán, Guatemala.	Ingresos Propios	18503517.00	18503517.00	PENDIENTE DEFINIR	2-feb-12	28-dic-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitectos Manuel Cuc Roberto Barillas	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.		
AMPLIACIONES					Q 40,516,027.00	Q 40,516,027.00										
5	80310	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, MÓDULO DE REHABILITACIÓN PEDIÁTRICA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 2,253,127.00	Q 2,253,127.00	EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Mario Bedoya	SE EJECUTARON TRABAJOS NECESARIOS NO PLANIFICADOS. EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.		
	58289	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) DEL CONSULTORIO DE VILLA NUEVA, FASE 2	16 avenida 0-60 zona 4, Villa Nueva, Guatemala.											PROCESO DE EJECUCIÓN NO SE HA INICIADO		
6	80466	AMPLIACIÓN HOSPITAL, DEL CONSULTORIO DE LA GOMERA ESCUINTLA, ÁREA DE EMERGENCIA	Final calzada Eufrasia, Tambito 6-77 zona 1, La Gomera, Escuintla.	Ingresos Propios	Q 2,200,000.00	Q 2,200,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.		
7	80460	AMPLIACIÓN POZO(S) DE AGUA, DEL CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA					EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-abr-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.		
8	64138	AMPLIACIÓN EDIFICIO(S) HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, ÁREA DE FARMACIA, ADMINISTRATIVA Y BODEGA DE MEDICAMENTOS	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,300,000.00	Q 4,300,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR José Requena	PROCESO DE EJECUCIÓN POSTERGADO El área del proyecto no está disponible, porque está ocupada por la Lavandería del Hospital de Gineco Obstetricia, se espera su traslado.		
9	80311	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE GINECO-OBSTETRICIA, INTENSIVO DE NEONATOS Y ADULTOS	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 2,159,720.00	Q 2,159,720.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-11	31-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Arquitecto Juan Armira	EN PROCESO DE EJECUCIÓN. Los trabajos del edificio del intensivo obstétrico, no han iniciado, porque no se han concluido trabajos ajenos del dormitorio de médicos para liberar y disponer del área.		
10	80425	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, BODEGA DE MATERIAL QUIRÚRGICO	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 3,054,000.00	Q 3,054,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	30-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Manuel Cuc	PROCESO DE EJECUCIÓN POSTERGADO El área del proyecto no está disponible, hay trabajos ajenos de impermeabilización en etapa de recepción.		



PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO

CAPÍTULO SEGUNDO/ARTÍCULO 10/INCISO 18 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME MENSUAL, ACTUALIZADO A FEBRERO 2012

No. de Orden	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (Fuente SICOIN)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN				BENEFICIARIOS	RESPONSABLE	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	
					ASIGNADO 2012	VIGENTE 2012		PROGRAMACIÓN		RE-PROGRAMACIÓN					
								INICIO	FINAL	INICIO	FINAL				
11	80321	AMPLIACIÓN HOSPITAL, CAMIP, PAMPLONA ZONA 12, LABORATORIO CLÍNICO, RAYOS X, CLÍNICAS DE CONSULTA EXTERNA Y SISTEMA ELÉCTRICO	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,616,742.00	Q 4,616,742.00	ADMINISTRACIÓN	1-feb-12	28-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Mónica Chinchilla	EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
12	80476	AMPLIACIÓN HOSPITAL DE ESCUINTLA, MÓDULO DE QUIRÓFANOS (FINALIZACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS)	Final Avenida Centroamérica 14-66 zona 3, Escuintla.	Ingresos Propios	Q 2,374,550.00	Q 2,374,550.00	ADMINISTRACIÓN	1-jul-12	30-dic-12			Afiliados y Derechohabientes	SUPERVISOR Jenner Bautista	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.	
13	80479	AMPLIACIÓN HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES, INTENSIVOS E INTERMEDIOS DE PEDIATRÍA	9a. calle 7-55 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 6,000,000.00	Q 6,000,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-sep-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR José García	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN.	
14	89252	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO(S) CLÍNICAS DE CIRUGÍA AMBULATORIA TECÚN UMÁN, DIAGONAL 12 0-03, ZONA 9, GUATEMALA	Diagonal 12 0-03 zona 9, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 13,557,888.00	Q 13,557,888.00	ADMINISTRACIÓN	1-ene-12	31-jul-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Manuel Corona	EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	
REMODELACIONES					Q 32,657,888.00	Q 32,657,888.00									
15	83774	MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, SISTEMA ELÉCTRICO FASE 1 Y 2	19 avenida 7-14 zona 6, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,800,000.00	Q 4,800,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-abr-12			Afiliados y Derechohabientes		EVALUACIÓN EN GERENCIA.	
16	80485	MEJORAMIENTO HOSPITAL DR. JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO, ÁREA DE QUIRÓFANOS, LABOR Y PARTOS	19 avenida 7-14 zona 6, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 300,000.00	Q 300,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	Comisión Receptora	PROCESO DE RECEPCIÓN EN CURSO.	
17	82160	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE MALACATAN, SAN MARCOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	5a. calle 3-00 zona 2, Cantón Victoria, Malacatán, San Marcos.	Ingresos Propios	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.	
18	82088	MEJORAMIENTO POZO(S) Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MALACATAN, SAN MARCOS					EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.	
19	81779	MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, EMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA	3ra. Calle 2-18 zona 1, Barrio Concepción, El Tumbador, San Marcos.	Ingresos Propios	Q 1,500,000.00	Q 1,500,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-abr-12	30-jun-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.	
20	82086	MEJORAMIENTO HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS, SISTEMA ELÉCTRICO					EVENTO PÚBLICO	1-feb-12	30-abr-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO POR EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS.	
21	81550	MEJORAMIENTO HOSPITAL DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,000,000.00	Q 4,000,000.00	EVENTO PÚBLICO	1-mar-12	31-ago-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero José Loarca	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN	
22	89289	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) PLAN URBANÍSTICO PARA LA COLINA DE PAMPLONA	Complejo Pamplona 14 avenida y 4a. calle Zona 12, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 4,000,000.00	Q 4,000,000.00	ADMINISTRACIÓN	1-ene-12	30-dic-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Ingeniero Giovanni Basaglia	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN	
23	90585	AMPLIACIÓN HOSPITAL Y REMODELACIÓN CLÍNICAS DE CONSULTA EXTERNA GERONA	13 avenida y 13 calle zona 1, Guatemala.	Ingresos Propios	Q 16,557,888.00	Q 16,557,888.00	PENDIENTE DEFINIR	8-feb-12	29-nov-12			Afiliados y Derechohabientes	FORMULADOR Arquitecto Manuel Cuc	EN PROCESO DE PLANIFICACIÓN	

INVERSIÓN TOTAL >> Q 115,311,240.00 ASIGNADO Q 115,311,240.00 VIGENTE