



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 3,380,730.00	Ingresos Propios	25 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Ing. Vinicio López	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por Administración en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP), haciendo la petición del cambio de la modalidad de ejecución por Contrato en el Sistema.	Se envió en Oficio DII-1-205.14, de fecha 27 de mayo de 2014, el expediente completo del proyecto, para dar inicio con el proceso de licitación a través del Departamento de Abastecimientos.
2	Hospital "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy.	Q 6,400,000.00	Ingresos Propios	17 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Alejandro Castañón/ Nicolás Ulvan Lancerio	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP)	Se envió en Oficio 509.14, del 10 de julio de 2014, el expediente completo del proyecto, para dar inicio con el proceso de licitación a través del Departamento de Abastecimientos.
3	Ampliación Edificio(s) Módulo de Acopio de Desechos Sólidos del Hospital General de Accidentes Ceibal	Hospital de Accidentes, el Ceibal, Mixco, Guatemala	Q900,000.00	Ingresos Propios	6 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Alejandro Castañón/Arq. Beatriz Bracamonte	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP)	Expediente completo (listo para enviar al Departamento de Abastecimientos e iniciar su proceso en GUATECOMPRAS), aprobado en el SNIP para el año 2014 y enviada la postulación al Departamento de Planificación en Oficio 672 de fecha 18 de septiembre 2014, para su aprobación en el SNIP para año 2015
	Ampliación Hospital del IGSS en Mazatenango Departamento de Suchitepéquez (Banco de Sangre, Bodega General y Muro Perimetral)	Kilómetro 161.5 CA-2 Salida a Cuyotenango Mazatenango, Suchitepéquez.	Q 1,803,845.00	Ingresos Propios	8 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Alejandro Castañón/Arq. Filiberto Galindo	Se cuenta con el Expediente completo, al momento de obtener su aprobación en SEGEPLAN, se podrá dar seguimiento a la licitación del proyecto	Se envió en Oficio DII-553.14, de fecha 1 de agosto de 2014, a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, el expediente para que este fuera enviado a SEGEPLAN y obtener su aprobación en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP)
3	Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q 635,443.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón López/Ing. Vinicio López	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP)	Se envió en Oficio DII-1-231.14, de fecha 10 de junio de 2014, el expediente completo del proyecto, para dar inicio con el proceso de licitación a través del Departamento de Abastecimientos.
4	Construcción Hospital Monja Blanca en Cobán, Alta Verapaz (Estudio de Pre-inversión)	Finca el Manchen, Cobán, Alta Verapaz	Q 2,828,946.48	Ingresos Propios	15 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/ Arq. Cesar Ramirez	Convenio IGSS/UNOPS	La Subgerencia de Planificación y Desarrollo por medio del Oficio No. 576, de fecha 15 de abril de 2014, solicitó a la Subgerente Administrativa, el dictamen legal, para la rescisión del contrato, por que la Empresa encargada del proyecto, no cumplió con tiempos establecidos para entregar los productos del Estudio.
5	Construcción Edificio(s) Consulta Externa El Cerrito Zona 2, Guatemala (Estudio de Pre-inversión)	11 avenida y 1 calle zona 2, Ciudad de Guatemala.	Q 3,134,093.60	Ingresos Propios	16 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Ing. Eddy Bonilla	Convenio IGSS/UNOPS	Se hizo entrega del Anteproyecto de Diseño, por parte de la Empresa a cargo del Estudio, sin embargo las Autoridades del Instituto anunciaron que este terreno se utilizara para otros fines, tomando en consideración el dictamen de la Municipalidad.
6	Construcción Hospital Regional de Oriente, con Sede en Zacapa (Estudio de Pre-inversión)	Calzada Raúl García Granados y calle 1ro. de noviembre, zona 4, Zacapa	Q 5,642,857.12	Ingresos Propios	17 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Melissa Rosales	Convenio IGSS/UNOPS	La Subgerencia de Planificación y Desarrollo reitera a la UNOPS en oficio del 08-01-2014, que el anteproyecto original previamente aprobado, con las modificaciones arriba planteadas, se deberá considerar como el diseño definitivo y que sobre la base de este diseño, se presenten los productos subsiguientes de la consultoría, estando en espera de recibir respuesta de parte de la UNOPS.
7	Ampliación Hospital (Servicios complementarios) de Rehabilitación, Colinas de Pamplona, Zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 2,650,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto no tiene conformidad con los productos presentados, pues la empresa no cumplió con los términos del contrato. Se está en el proceso de rescisión del contrato y liquidación financiera.
8	Construcción Hospital de Gineco-Obstetricia, Colinas de Pamplona, zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q 4,775,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto no tiene conformidad con los productos presentados, pues la empresa no cumplió con los términos del contrato. Se está en el proceso de rescisión del contrato y liquidación financiera.

Arq. Melissa Anaité Rosales Peraita
Arquitecta



Vo.Bo.

Ing. Alejandro Castañón López
Jefe Administrativo

Guatemala, 03 de Octubre de 2014