

AVANCE OBRAS EN EJECUCION 2009
DIVISION DE MANTENIMIENTO

PROYECTO	001	CONSTRUCCIONES	META		MEDIDA	% EJECUCION 2008	MESES					ACUMULADO					
			META	MODIFIC.			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
No.	OBRA	DESCRIPCION	META	META MODIFIC.	GLOBAL												
1	001-1401-31	Hospital Santa Cruz del Quiché	1.00		M ²	100.00											0.00
2	002-0920-31	Hospital de Calatrache, Quetzaltenango	1,275.86		M ²						10.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.59
6	006-0101-31	Séano de 2 niveles para parqueo Edificio Oficinas Centrales	1,563.00	690.00	M ²												191.38
PROYECTO	002	AMPLIACIONES															
No.	OBRA	DESCRIPCION															
4	004-0501-31	Pediatría y urología del Hospital de Escuintla	203.00		M ²	100.00					100.00	100.00					203.00
6	006-0101-31	Área de quirófanos y área de labor y partos, Hospital de Gineco-obstetricia, Guatemala.	344.83		M ²												203.00
7	007-0101-31	Segunda nivel de la División de Mantenimiento.	750.00	478.00	M ²	62.00		2.00	4.00	30.00	50.00	60.00	15.00	30.00	143.40	239.00	286.80
8	008-0101-31	Módulos área de ambulancia y servicios sanitarios del Hospital de Rehabilitación Guatemala.	2,490.00		M ²	85.00			8.00	45.00	55.00	80.00	0.00	199.20	1,120.50	1,369.50	1,992.00
9	009-0101-31	Módulo de rehabilitación pediátrica, Hospital de Rehabilitación.	938.00		M ²									0.00	0.00	0.00	0.00
10	010-0115-31	Consultorio de Villa Nueva.	986.00		M ²	75.00		2.00	10.00	40.00	60.00	75.00	19.32	96.60	386.40	579.60	724.50
11	011-0101-31	Área administrativa, verde y sub estación eléctrica, Centro de Atención Integral de Salud Mental.	364.00		M ²												0.00
PROYECTO	003	REMODELACIONES															
No.	OBRA	DESCRIPCION															
1	001-0101-31	Área de Tomografía del Hospital de Accidentes.	563.00		M ²												0.00
2	002-0101-31	Bodega zona 13.	793.10	449.00	M ²			2.00	2.00	8.00	10.00	12.00	15.86	15.86	35.92	44.90	53.88
3	003-0101-31	Área de emergencia, Hospital General de Enfermedades.	469.00	776.00	M ²	60.00		8.00	16.00	72.00	75.00	78.00	37.52	75.04	587.72	582.00	605.28
4	004-0101-31	Hospital de Gineco-obstetricia.	4,137.93		M ²			2.00	15.00	35.00	40.00	62.00	82.76	620.69	1,448.28	1,655.17	2,565.52
6	006-0101-31	Sistema eléctrico del Hospital General de Enfermedades.	1.00		GLOBAL									0.00	0.00	0.00	0.00
7	007-0101-31	Sistema eléctrico del Hospital Dr. Juan José Arvelo Barrojo.	1.00		GLOBAL									0.00	0.00	0.00	0.00
10	010-0101-31	Área de enfermería, quirófanos, recuperación, vestidores y locales del Hospital Dr. Juan José Arvelo Barrojo.	637.93		M ²							5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90
15	015-3000-31	Fondo de Contingencia para Inversiones.	3,234.00	3,820.00	M ²					62.00	65.00	90.00	560.10	2,315.08	2,427.10	3,438.00	0.00
17	017-0907-31	Consultorio la Gomeria, Escuintla.	406.00		M ²									0.00	0.00	0.00	0.00
19	019-0101-31	Impenetrabilización loza, Hospital General de Enfermedades.	1.00		GLOBAL	45.00								0.00	0.00	0.00	0.66
20	020-0101-31	Acomodada eléctrica, Hospital de Rehabilitación.	1.00		GLOBAL									0.00	0.00	0.00	0.00
21	021-0101-31	Área de Emergencia, encaminamiento y otros ambientes, Hospital de Escuintla	2,068.97		M ⁶	60.00		5.00	8.00	9.00	12.00	25.00	103.45	165.52	196.21	248.28	517.24

PROGRAMADOS 1ER CUATRIMESTRE
PROGRAMADOS 2DO CUATRIMESTRE