



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

INFORME MENSUAL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	COSTO ESTIMADO TOTAL	Fuente de Financiamiento	TIEMPO DE EJECUCIÓN TOTAL ESTIMADO	BENEFICIARIOS	ENTIDAD EJECUTORA	RESPONSABLE	ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación Área de emergencia, consulta externa, farmacia, bodega, centro de acopio de desechos hospitalarios, Hospital de Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q. 3,380,730.00	Ingresos Propios	25 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Ing. Vinicio López	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP), haciendo el cambio respectivo en dicho sistema	Se actualizó el presupuesto de la Ampliación de la Farmacia y Bodega, por lo que varió el costo total del Proyecto, tomando en cuenta la implementación de Instalaciones de aire acondicionado, extractor de humedad, mejoras al inmueble, entre otras, dando un costo estimado total de Q 4,381,299.27 (el costo inicial se estimó en Q 3,281,426.27). El proyecto se encuentra en proceso final administrativo.
2	Hospital "La Capitanía", Antigua Guatemala, Sacatepéquez	6ta. Avenida final norte, finca El Manchen, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Clínicas Panchoy.	Q. 6,400,000.00	Ingresos Propios	17 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Alejandro Castañón/ Nicolás Uluán Lancerio	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP), haciendo el cambio respectivo en dicho sistema	Se ha gestionado ante UNOPS, el evento de Licitación a través del Convenio IGSS-UNOPS y no continuar con modalidad de ejecución por Administración, debido al monto del proyecto. Cuenta con SNIP aprobado para el año 2014
4	Construcción, Dirección Deptal. Y Archivo Pasivo, en Retalhuleu	Boulevard Centenario y 8 calle, Zona 3 Retalhuleu, Retalhuleu	Q. 635,443.00	Ingresos Propios	9 Meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón López/Ing. Vinicio López	SEGEPLAN, Aprobó el proyecto con modalidad de ejecución por contrato en el Sistema nacional de Inversión Pública (SNIP), haciendo el cambio respectivo en dicho sistema	Se actualizó el presupuesto de la construcción, por lo que varió el costo total del proyecto, tomando en cuenta que se deberá realizar un estudio estructural de lo que se ha ejecutado, dando un costo total estimado de Q 1,977,515.38 (costo inicial Q 635,444.75). Está en trámite la aprobación de la modificación presupuestaria para la asignación de los recursos e iniciar la ejecución, por parte de Gerencia.
5	Construcción Hospital Monja Blanca en Cobán, Alta Verapaz (Estudio de Pre-inversión)	Finca el Manchen, Cobán, Alta Verapaz	Q. 2,828,946.48	Ingresos Propios	15 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón/ Arq. Cesar Ramirez	Convenio IGSS/UNOPS	La Subgerencia de Planificación y Desarrollo por medio del Oficio No. 576, de fecha 15 de abril de 2014, solicito a la Subgerente Administrativa, el dictamine legal, para la rescisión del contrato, por que la Empresa encargada del proyecto, no cumplió con tiempos establecidos para entregar los productos del Estudio.
6	Construcción Edificio(s) Consulta Externa El Cerrito Zona 2, Guatemala (Estudio de Pre-inversión)	11 avenida y 1 calle zona 2, Ciudad de Guatemala.	Q. 3,134,093.60	Ingresos Propios	16 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Ing. Eddy Bonilla	Convenio IGSS/UNOPS	Se hizo entrega del Anteproyecto de Diseño, por parte de la Empresa a cargo del Estudio, sin embargo las Autoridades del Instituto anunciaron que este terreno se utilizara para otros fines, tomando en consideración el dictamen de la Municipalidad.
7	Construcción Hospital Regional de Oriente, con Sede en Zacapa (Estudio de Pre-inversión)	Calzada Raúl García Granados y calle 1ro. de noviembre, zona 4, Zacapa	Q. 5,642,857.12	Ingresos Propios	17 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Alejandro Castañón / Arq. Melissa Rosales	Convenio IGSS/UNOPS	La Subgerencia de Planificación y Desarrollo reitera a la UNOPS en oficio del 08-01-2014, que el anteproyecto original previamente aprobado, con las modificaciones arriba planteadas, se deberá considerar como el diseño definitivo y que sobre la base de este diseño, se presenten los productos subsiguientes de la consultoría, estando en espera de recibir respuesta de parte de la UNOPS.
8	Ampliación Hospital (Servicios complementarios) de Rehabilitación, Colinas de Pamplona, Zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q. 2,650,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto no tiene conformidad con los productos presentados, pues la empresa no cumplió con los términos del contrato. Se está en el proceso de rescisión del contrato y liquidación financiera.
9	Construcción Hospital de Gineco-Obstetricia, Colinas de Pamplona, zona 12, Guatemala	14 Ave. Y 4ta. Calle zona 12 Colinas de Pamplona, Guatemala, Ciudad	Q. 4,775,000.00	Ingresos Propios	6.5 meses	Afiliados y derechohabientes del Instituto	Departamento de Infraestructura Institucional	Ing. Eddy Antonio Bonilla Hernández	Convenio IGSS/UNOPS	Se han entregado 3 de 8 productos, el Instituto no tiene conformidad con los productos presentados, pues la empresa no cumplió con los términos del contrato. Se está en el proceso de rescisión del contrato y liquidación financiera.

Arq. Melissa Anaíte Rosales Peralta
Arquitecta



Vo.Bo.

Ing. Alejandro Castañón López
Jefe Administrativo



Guatemala, 09 de mayo de 2014