*UNIDAD EJECUTORA: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO, PROYECTOS ASIGNADOS AÑO 2011*

*RESPONDABLE DE LAS OBRAS, ING. MARCO VINICIO RIVERA GARCIA*

*FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO*

## *EJECUCIÓN FÍSICA Y FINÁCIERA AL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2011*

| No. ASIGNADO SNIP | NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO | FORMA DE EJECUCION | PRESUPUESTO ASIGNADO 2011 | PRESUPUESTO AL 30 DE JULIO 2011 | PRESUPUESTO VIGENTE AL DIA DE AGOSTO 2011 | PRESUPUESTO VIGENTE AL 21 DE OCTUBRE 2011 | DE ENERO MAYO | X | JUNIO | | | | JULIO | | | | AGOSTO | | | | | SEPTIEMBRE | | | | OCTUBRE | | | | | TOTAL ACUMULADO X PROYECTO | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA EN CUANTO AL PROYECTO | % DE EJECUCION FISICA EN CUANTO AL PROYECTO | TIEMPO ESTIMADO DE FINALIZACION | OSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | SEMANA DEL 06/06/2011 AL 12/06/2011 | SEMANA DEL 13/06/2011 AL 19/06/2011 | SEMANA DEL 20/06/2011 AL 26/06/2011 | SEMANA DEL 27/06/2011 AL 03/07/2011 | SEMANA DEL 04/07/2011 AL 10/07/2011 | SEMANA DEL 11/07/2011 AL 17/07/2011 | SEMANA DEL 18/07/2011 AL 24/07/2011 | SEMANA DEL 25/07/2011 AL 31/07/2011 | SEMANA DEL 01/08/2011 AL 07/08/2011 | SEMANA DEL 08/08/2011 AL 14/08/2011 | SEMANA DEL 15/08/2011 AL 21/08/2011 | SEMANA DEL 22/08/2011 AL 28/08/2011 | SEMANA DEL 29/08/2011 AL 03/09/2011 | SEMANA DEL 04/09/2011 AL 10/09/2011 | SEMANA DEL 11/09/2011 AL 17/09/2011 | SEMANA DEL 18/09/2011 AL 24/09/2011 | SEMANA DEL 25/09/2011 AL 01/10/2011 | SEMANA DEL 02/10/2011 AL 08/10/2011 | SEMANA DEL 09/10/2011 AL 15/10/2011 | SEMANA DEL 16/10/2011 AL 22/10/2011 | SEMANA DEL 23/10/2011 AL 29/10/2011 | SEMANA DEL 30/10/2011 AL 05/11/2011 | | | | | |
| | **C O N S T R U C C I O N E S** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75311 | POZO DEL EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES<br>UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22-72 Zona 1 Guatemala, Ciudad | CONTRATO CON LA EMPRESA CONSA | Q 725,000.00 | Q 725,000.00 | Q 725,000.00 | Q 725,000.00 | Q 129,464.29 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 153,504.29 | Q - | Q - | Q - | Q 68,424.29 | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 159,410.76 | Q - | Q - | Q - | Q 723,377.68 | **99.78%** | **100.00%** | | CONCLUIDO |
| 62129 | CAMP 3, GUATEMALA<br>UBICACIÓN: 13 Avenida 1-51 Zona 4 Mixco, Colonia Monte Real | POR ADMINISTRACION | Q 2,000,000.00 | Q 4,000,000.00 | Q 8,000,000.00 | Q 8,218,020.00 | Q 1,014,884.72 | Q 407,199.42 | Q 247,481.06 | Q 145,273.65 | Q - | Q - | Q 96,285.23 | Q 179,679.21 | Q 294,227.64 | Q 460,390.62 | Q 692,834.36 | Q 911,600.83 | Q 917,329.07 | Q 1,016,962.61 | Q 440,585.98 | Q 394,760.37 | Q - | Q 306,901.36 | Q - | Q - | Q 110,366.51 | Q 269,749.54 | Q 266,692.48 | Q - | Q 8,173,204.62 | **99.45%** | **100.00%** | | CONCLUIDO |
| 75250 | MODULO DE ACOPIO DE DISECHOS SOLIDOS, HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES<br>UBICACIÓN: 13 Avenida 1-51 Zona 4 Mixco, Colonia Monte Real | POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA | Q 900,000.00 | Q 900,000.00 | EN DECREMENTO | EN DECREMENTO | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | **#¡VALOR!** | **0.00%** | **PENDIENTE POR FECHA DE ADJUDICACIÓN (TIEMPO ESTIMADO DE EJECUSIÓN, 120 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN DISPOSICIONES ESPECIALES DEL PROYECTO).** | EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, INFORMO DEL PROYECTO: LA APROBACIÓN TÉCNICA Y SU VINCULACIÓN CON EL SIGES/SICOIN PARA COMPLETAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE ARRASTRE PARA EL 2012. |
| 81297 | CENTRO DE EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES (CEIGSS) UBICACIÓN: Colinas de Pamplona Zona 13, Guatemala, Ciudad | POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA | Q 3,500,000.00 | Q - | EN DECREMENTO | EN DECREMENTO | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | **#¡VALOR!** | **0.00%** | **SEGÚN LAS DISPOSICIONES ESPECIALES, EL TIEMPO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LA PLANIFICACIÓN, ES DE: 240 DIAS CALENDARIO APARTIR DEL DIA DE INICIO.** | EN REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL, UNOPS Y EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO (01-09-2011) PENDIENTE DE UBICACIÓN DEL PROYECTO EN COLINAS DE PAMPLONA A EJECUTARSE POR UNOPS. |
| 75325 | CUATRO MODULOS EN SEGUNDO NIVEL, PARA CIRUGIA DE HOMBRES, MODULOS A, B, C Y D; Y SOLARIUM HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES<br>UBICACIÓN: 9a. Calle 7-55 Zona 9, Guatemala, Ciudad | POR CONTRATO, PENDIENTE DE ADJUDICAR EMPRESA | Q 3,100,000.00 | Q 2,600,000.00 | EN DECREMENTO | EN DECREMENTO | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | **#¡VALOR!** | **0.00%** | **SEGÚN LAS DISPOSICIONES ESPECIALES, EL TIEMPO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDAS EN LA PLANIFICACIÓN, ES DE: 180 DIAS CALENDARIO APARTIR DEL DIA DE INICIO.** | EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, INFORMO DEL PROYECTO: LA APROBACIÓN TÉCNICA Y SU VINCULACIÓN CON EL SIGES/SICOIN PARA COMPLETAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE ARRASTRE PARA EL 2012. |
| | **R E M O D E L A C I O N E S** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75326 | EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES<br>UBICACIÓN: 7ma. Avenida 22-72 Zona 1, Guatemala, Ciudad | POR ADMINISTRACION | Q 4,000,000.00 | Q 4,000,000.00 | Q 4,000,000.00 | Q 4,000,000.00 | Q 618,951.62 | Q 84,694.86 | Q 6,856.72 | Q 45,664.61 | Q - | Q - | Q 21,151.70 | Q 9,825.78 | Q 70,794.90 | Q 81,743.11 | Q 44,742.47 | Q 67,229.84 | Q - | Q 103,851.42 | Q 109,120.90 | Q 1,947.16 | Q 8,885.58 | Q 5,397.83 | Q - | Q - | Q 66,028.73 | Q 171,397.35 | Q 35,115.32 | Q - | Q 1,553,599.82 | **38.84%** | **45.95%** | **31 DE DICIEMBRE DE 2011** | EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO OFICINAS CENTRALES: TIENE UNA ASIGNACIÓN DE VARIOS SUB-PROYECTOS DE REMODELACION A NIVEL INTERNO. |
| | **T O T A L** | | **Q 14,225,000.00** | **Q 12,225,000.00** | **Q 12,725,000.00** | **Q 12,725,000.00** | **Q 1,763,300.63** | **Q 491,894.28** | **Q 254,337.78** | **Q 190,938.26** | **Q -** | **Q -** | **Q 270,941.20** | **Q 189,504.99** | **Q 365,022.54** | **Q 542,133.73** | **Q 806,001.12** | **Q 978,830.65** | **Q 917,329.07** | **Q 1,120,814.03** | **Q 549,706.88** | **Q 396,707.53** | **Q 221,459.69** | **Q 312,299.19** | **Q -** | **Q -** | **Q 335,805.94** | **Q 441,146.85** | **Q 301,807.80** | **Q -** | **Q 10,403,182.12** | | | | |